

会 议 纪 要

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编 号：ZHJL-HY-015

会议地点	项目公司会议室	会议时间	2023. 02. 27 18:00
主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参与检查人员： 叶志文 刘 超 谢 辉 王清泉 李军伟 张 望 涂 琨			
会议主要内容：			
一、施工单位：			
樱花项目			
1、直流电缆已敷设到位；			
2、确定组件到场时间后，组织人员进场安装。			
3、待确定逆变器遮阳棚提高高度事宜。			
4、需要确认逆变器到货时间。			
旭发项目			
1、上周办理入场手续，本周计划安装组件支架、防雷接地、交流桥架安装。			
2、交流电缆已全部到货。			
3、旭发厂要求对之前所有因施工原因造成防雷接地损坏的部分在本周恢复完毕。			
4、旭发开施工票最多只能开三天，特殊作业票。近期施工涉及的吊装、焊接、登高等特种作业多，几乎每天都要开票，需要总包项目负责人到现场帮忙办理这些手续。			
二、监理单位：			
1、新到组件开箱要通知监理到场，做好开箱检查见证，发现有外包装有破损的要记录收集好证据。			
2、组件吊装，现场要配备安全监护人员，吊至屋面的组件处要提前布置到卸货平台，并防止其它硬物划伤组件外包装。吊至彩钢瓦屋面的组件要及时分散，水泥屋面不要集中堆放，分散布放。			
吊装前检查吊具是否完好，吊物区域做好现场警示围栏，吊臂下方严禁有人逗留，吊物在水平视线以上或1米以上不得上前把扶，遇大风级停止吊装。			
3、安装前先放好线，按图纸要求安装，不要出现错马牙现象，压块螺丝要紧固到位，接地线压接牢固。			

- 4、安全吊装之前把现场人员做一次组件安装技术交底。
- 5、组串 MC4 插头要压接要使用专用压接工具，
- 6、现场施工人员必须做到安全第一，安全帽要正确佩戴，帽带要扣好。
- 7、组件到货最好是横向包装方式，方便现场吊装和分散。
- 8、组串插接前做好安全措施，先接组件侧，后插接逆变器侧，插接时要先戴好手套，确保不被直流电弧所伤和触电。
- 9、防雷接地焊接要符合工艺规范要求。
- 10、组串插接前先测量好组串开路电压和对地电压，并做好测试记录。
- 11、确定一下防雷接地是否需要第三方检测。
- 12、在组件、逆变器及时到货的情况下，组织人员调动，尽量把工期追赶回来。

三、建设单位

- 1、遮阳棚提高高度的事需到现场再确认一下；
- 2、组件约本周三中午到货；
- 3、逆变器到货时间需再确认。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023年2月28日

注：检查纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

项目名称：樱花卫厨 1.49MW/旭发电子 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议主题：项目验收及签字会议

会议

会议日期：2025 年 2 月 27 日

序号	姓 名	单位
1		
2		
3	叶文	
4	李心	常州正信
5	张望	常州正信
6	李伟	
7	王清泉	
8	徐强	
9	谢辉	
10	刘伟	
11		
12		
13		
14		
15		