

# 项目例会会议纪要

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编号：ZHJL-HY-026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目公司会议室                                    | 会议时间 | 2023.05.30 10:30（星期二） |
| 主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 李大超                                        |      |                       |
| 会议主题：修缮方案评审会（腾讯会议）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |      |                       |
| 参与人员： 陆晓晔 刘超 谢辉 胡夏夏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |      |                       |
| 会议主要内容：<br><br>一、报审页表头工程名称需要更换；<br><br>二、进场施工人员的报审应尽快完成，包括人员信息、培训、考试、交底、保险、体检等；<br><br>三、符合条件进场施工后的所有材料应完成报验，所报资料文件应齐全有效，材料到场后及时报验，不得拖延或直接使用；<br><br>四、施工工艺质量应不低于盛旺厂区原设计要求；<br><br>五、需厂家提供厂房平面图，或用航拍方式把总图附在方案文件中；<br><br>六、应把现场破损的、需修复处的照片作为修复前照片放在施工方案中，作为工程完工前后对比；<br><br>七、施工方案中未体现施工机具，需要完善；<br><br>八、四措两案的组织措施，环保措施（油漆废桶如何处理）、安全措施、应急处置方案等需进一步完善；<br><br>九、原施工进度已偏离，需重新编制施工进度，完成一栋验收一栋；<br><br>十、确定质量标准和质量验收方向，编制并完成质量划分验评表的报审工作；<br><br>十一、把所用材料的品牌厂家应凸显在方案文件中；<br><br>十二、充分考虑现场用水水源问题，污水排放问题，严格按厂家要求用水、处理产生的污水；<br><br>十三、采钢瓦表面清理的积灰和杂物不应用水冲，干废料集中收集、统一处理。 |                                            |      |                       |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司<br>总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司 |      |                       |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常州正衡电力工程监理有限公司                             | 发文时间 | 2023年5月30日            |

注：检查纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签



# 签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项目

会议主题：修缮方案评审（腾讯会议）会议

会议日期：2023 年 5 月 30 日

| 序号 | 姓 名 | 单 位  | 联系方式 |
|----|-----|------|------|
| 1  | 陆晓华 | (线上) |      |
| 2  |     |      |      |
| 3  |     |      |      |
| 4  | 刘磊  | 瑞    |      |
| 5  | 胡夏良 | 安徽业盛 |      |
| 6  | 谢芳  | 亚普   |      |
| 7  |     |      |      |
| 8  | 李红平 | 常州正信 |      |
| 9  |     |      |      |
| 10 |     |      |      |
| 11 |     |      |      |
| 12 |     |      |      |
| 13 |     |      |      |
| 14 |     |      |      |
| 15 |     |      |      |