


会 议 纪 要

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目      编 号：ZHJL-HY-027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目公司会议室 | 会议时间 | 2023.06.02 10:30（星期五） |
| 主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 李大超     |      |                       |
| 会议主题：光伏项目图纸评审会（腾讯会议）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |                       |
| 参与人员： 陆晓晔 叶志文 刘 超 谢 辉 涂孝金 王清泉 殷永平（泰州开泰设计人员 4 人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                       |
| 会议主要内容：<br>一、本次设计图审图纸为：桥架通道路径、直流系统接线、支架施工图相关图纸；<br>二、间距为 200mm 的柔性组件之间连接处是否套管？<br>设计回复套管意义不大，总包先不用套管。<br>三、电缆走向是否与盛旺厂里确认？D-E 栋现场较复杂，如厂内同意，建议用电缆管直接跨接。<br>总包回复：已确认，在原有连廊上面做电缆桥架。<br>四、检修通道、清洗系统路径图纸设计应与桥架同排，与上下通道连通，中间不应有中断。<br>五、检修通道等与屋脊临边处最近处不得小于最小临边安全距离，临边护栏设置永久性护栏，采光带护栏的防护采用监理防护。<br>六、桥架、检修通道、组件支架应考虑设置防变形伸缩装置，钢结构厂房连接处设计时应尽量避开或多加考虑。设计查阅相关设计资料，体现在设计说明或图纸详图中。<br>七、屋面防雷接地点需与厂方确认厂房的防雷保护网是如何设置。<br>（盛旺厂方人员电话已确认接地保护从厂房地基与钢结构架构连接形成接地环网）。<br>八、柔性组件有专利，无需接地，组件与支架接地需厂家技术支持，确定方案。<br>（组件厂家回复组件边框为非金属材质，不需要安装接地），支架和组件先不做接地。<br>九、防雷接地点要留有明显接地连接点，从原厂房钢结构处焊接引出点，引出点用镀锌（不锈钢）螺栓与组件接地环网可靠连接。<br>十、逆变器支架根据现场实际情况调整，并通知设计院，后续在竣工图中体现。<br>十一、遮阳棚定好规格后，通知设计院改图。<br>十二、交流部分图纸下周三之前提供清册。修改后的图纸预计下周二晚上之前连清册一起发。 |         |      |                       |

|      |                                            |                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主送单位 | 建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司<br>总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司 |                                                                                                                 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                             | 发文时间 2017 年 6 月 5 日<br>签 发:  |

注：检查纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



## 签 到 表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项 目

会议主题：盛旺光伏项目图纸评审（腾讯会议） 会 议第一次

会议日期：2021 年 6 月 2 日

| 序号 | 姓 名 | 单 位         | 联系方式 |
|----|-----|-------------|------|
| 1  | 陆晓晖 | 中鑫电 业,      |      |
| 2  | 叶志义 | 兆 荣 (VAZ),  |      |
| 3  | 谢 辉 | 互 富         |      |
| 4  | 陈孝安 | 互 富         |      |
| 5  | 刘 华 |             |      |
| 6  | 王 强 | 建 筑 一 方     |      |
| 7  | 殷永平 | 苏州开泰设计院(业), |      |
| 8  |     |             |      |
| 9  |     |             |      |
| 10 |     |             |      |
| 11 |     |             |      |
| 12 |     |             |      |
| 13 |     |             |      |
| 14 |     |             |      |
| 15 |     |             |      |