

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会 议 纪 要

签 发：

编号：ZHJL-HY-035

会议地点	中鑫上电公司会议室	会议时间	2023.07.24 13:30 (星期一)
会议主持人	李大超		
参会人员	陆晓晔 涂孝安 刘超 谢辉 赵晨 王清泉 丁财珍 胡夏夏		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况： 光伏图纸进展较慢；二级网络图已完成；C 栋厂房爬梯不牢需加固处理，未落实；运维单位人员“一人一档”资料未落实；设备需求计划及材料进场计划，未落实。			
本次会议内容： 加固单位 1、安全方面：上周安全基本可控，防暑物资陆续增加，后续会不断补给，检查发现的安全问题基本得到有效控制和整改，未出现安全事故。相关安全工作本周持续加强管理，加强防范，并有针对性的做好防暑工作及防火工作的管控。每天作息时间为上午 5：00～9：30，下午 16：00～19：30，根据当天天气情况适当调整。 2、截至上周工作：上周修缮 A 栋已完工；B 栋喷涂完成 100%（100%）；C 栋打磨完成 60%，防水完成 10%；D 栋打磨完成 76%，防水完成 45%；E 栋打磨完成 50%；F 栋已工；G 栋采光板更换完成 95%；H 栋面涂完成 100%。 上周三、四、六雨天 3 天无法组织施工。 3、本周计划：B 栋采光板材料进场（款项若到位），H、E 栋油漆喷涂完成 100%，D 栋打磨防水完成 100%。 4、上周问题落实：C 栋爬梯松动未完成，其它整改问题基本完成；G 栋一处漏水，已得到有效控制；C、D 栋厂房屋面烟囱处大面积污垢无法清理，需请总包方与厂方业主沟通处理方案。 5、协调和需处理事项：请总包单位及时支付工程款； 光伏单位： 1、至上周临边防护工作 A\B\F 栋厂房临边防护栏已安装完成。A 栋走道板安装完成 90%。 2、二级网络计划已完成。施工图纸已图审（除电气部分、土建部分），部分需调整。 3、上周安全文明施工基本正常，未发生安全事件和违章行为。 4、本周计划安装采光带警示护栏，周二警示护栏材料进场，计划夹具进厂组装。 5、需协调事宜：请总包协调支付工程款项事宜。 6、一次设备自设备订货至生产交付，预计 35 天以内。			

7、箱变计划9月5日至9月10日箱变就位，预制仓就位时间基本在本时间段内完成。

总包单位：

- 1、屋面垃圾下班或收工前务必清理收集并带走。
- 2、安全方面：对屋面的垃圾要清理及时，现场的饮料瓶等垃圾不要遗留在屋面，容易引起天沟堵塞，分包单位对清理工作认真对待。

监理单位：

- 1、上周总体安全基本正常，未出现安全事故。
- 2、本周应继续做好现场安全管理和各项防范工作。
- 3、相关工作完工交接要妥善有序进行，接收方、移交方场地做好交接工作。
- 4、光伏资料不完善的，尽快完成，不要拖下去。
- 5、厂区地面作业区域务必做好安全警示和围栏防护，人员必须现场监护。汽油桶不得暴晒在阳光下。
- 6、做好现场特殊天气现场值班及巡视工作，做好巡视检查记录。
- 7、尽快提供已供材料进场计划和甲供设备需求计划。
- 8、关于工程款项未及时拨付事项，请责任单位尽快调配拨付，不要影响工程施工进度和材料设备订货及进场。
- 9、C栋厂房修缮清理问题，希望责任方尽快落实，拿出合理方案，妥善解决，不要影响光伏施工。

建设单位：

- 1、尽快完成供电公司图审工作。
- 2、及时了解设备生产周期和到货情况。
- 3、设备生产进度及质量情况，请派驻一名人员到厂家协调工作。
- 4、尽快落实光伏支架到货时间（施工单位回复本周四左右到货）。
- 5、关于移交后出现的若干厂房漏水事宜以及如何处理，明天下班前请总包单位落实完成。
- 6、电站运维人员什么时候能落实到位开展运维工作，请总包单位抓紧落实。运维制度完成情况的进展如何，请总包单位认真对待，不要一直拖下去，否则一直无法进入设备试运行阶段。
- 7、根据施工单位汇报的光伏进度情况，相关情况基本了解。
- 8、总包单位应尽快落实防台防汛物资配备。
- 9、希望总包负责人每日站班会到场参加。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年7月25日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项 目

会议主题： 项目例会 会议

会议日期： 2023 年 7 月 24 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1			
2	陈松林	中鑫地	
3			
4	李亚平	常州正隆	
5	丁财珍		
6	王清泉		
7	涂寿安		
8	谢超		
9	刘磊		
10	胡良良	安徽业盛	
11	七一	建信一	
12			
13			
14			
15			