

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号：ZHJL-HY-037

签 发：[Signature]

会议地点	中鑫上电公司会议室	会议时间	2023.08.03 13:30（星期三）
会议主持人	廖家扬		
参会人员	李大超 陆晓晔 叶志文 涂孝安 刘超 赵晨 王清泉 胡夏夏		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 1、8月20日完成预制仓到货就位。 2、不允许无故减员或不施工。 3、8月25日一次设备安装完成。 4、本月10号A栋支架完成，F栋支架完成80% 5、11~13号第一批柔性组件支架到货。 6、2MW安装完成最多只给7天时间 7、下周一周二柔性组件支架到厂试装 8、B栋11日交接完成。 9、为促进加快项目进展，方便项目现场工作协调，初定以后会议在项目现场召开，时间定为下午14：30。			
主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年8月4日










注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称： 昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题： 盛旺项目工程进度推进会 会议

会议日期： 2023 年 8 月 2 日 13:30

序号	姓名	单位	联系方式
1			
2		中鑫上地	
3			
4		苏州工业园区	
5			
6		连云港-万	
7			
8		安徽业盛	
9			
10		常州正信	
11			
12			
13			
14			
15			