

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZHJL-HY-038

签发:

李超

会议地点	中鑫上电公司会议室	会议时间	2023.08.07 13:30 (星期一)
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 叶志文 涂孝安 刘超 谢辉 王清泉 丁财珍 蔡维耿 陈贤术		
会议主题: 项目例会 (腾讯会议)			
上次会议问题落实情况: 光伏图纸相关进程进展较慢, 光伏项目资料已完善。			
本次会议内容: 加固单位 1、安全方面: 上周安全方面基本在可控范围之内, 防暑物资陆续增加, 目前安全文明施工现象保持良好, 工作时间为上午 5:00-9:30, 下午 16:00-19:30 尽量避开高温时段, 上周未发生安全事故。 2、上周工作: B 栋采光板更换完成 50%, D 栋油漆底漆完成 80%, 面漆完成 50%, G 栋打磨 50%。 3、本周计划: B 栋采光板完成 100%, G 栋打磨防水完成 100%, 周五 D 栋采光板材料计划进场, 周四 G 栋开始喷涂底漆计划完成 20%, (以上计划工作量无外界因素影响方可完成)。 4、上周问题落实: 已全部落实。 5、协调和需处理事项: C、D 栋打磨不掉的部分, 需到现场确认处理方案; 光伏单位: 1、安全方面: 爬梯垫板已垫好, 安全基本可控, 未出现安全事件。 2、上周工作: A 栋夹具安装 100%; F 栋夹具安装 80%, 导轨安装 30%。 3、本周计划: A 导轨安装 100%、F 栋导轨安装 80%; 土建 8 月 9 号开始施工, 明天进场放线。 4、需协调事宜或存在问题: 人员进场预约问题, 预制仓基础图未出。现场需协调材料临时堆放场地。 总包单位: 1、光伏施工前期资料基本完善到位。 2、安全方面: 上周检查存在的安全隐患基本整改完成, 安全基本可控。B 栋每一栋的下爬梯至屋面处要垫好铺板, 防止彩钢瓦变形损坏; B 栋采光带折半施工生命线必须挂好, 必须严格要求; 高温天气施工安全问题, 施工单位安全管理要保持常态化管理。 3、明天现场先做好安全围栏, 后天开挖。施工单位需先确认好进场人员名单。土建施工放线先使用白图。			

监理单位:

1、现场吊装作业要加强监护,配备起重指挥人员。吊装过程中,下方和屋面人员要保持通讯畅通。所有人员严禁站在吊物与吊装区域内侧和吊臂下方。多提醒吊装人员集中注意力吊运物品。

2、屋面作业安全,屋面施工人员的安全帽务必正确佩戴好,班会时多给予宣导教育。涉及到无防护的临边、孔洞等可能引起坠落风险的作业区域必须穿戴安全带,并把安全带挂扣在生命绳上。

3、屋面通道处无法围安全警示围栏的,应在采光带上张贴“禁止踩踏”安全警示标识,防止人员踩踏破损造成坠落的严重安全事故隐患。采光带上下端的彩钢瓦应按同样要求完成。加强现场安全作业目视化管控。

4、施工场地注意文明施工。项目部与施工现场应保持清洁和整齐,换下来的采光带或用完的油漆桶等废品应合理分类,有序放置,并做好堆放标识。加强现场的绿色施工、文明施工、形象施工。

5、现场施工严格按设计图纸施工,严格按施工工艺要求施工。

6、每次到货的材料,资料原件(质量证明文件等)务必随车一起到现场。

7、上周定下的各项进度时间节点,施工单位应严格执行。

8、若有新进人员,应严格按建设单位安全管理要求做好一人一档工作。特种作业人员还应进行专业资格报审。

9、土建施工动土应按厂内要求办理相关施工手续,现场做好“三通一平”工作,与厂方核实地下管线情况。

建设单位:

1、工程资料内容方面应结合项目情况编制,应与实际情况相符。

2、光伏开工日期定于8月1日。

3、现场实际进场人员应与资料中上报的进场人员应保持一致。

4、便捷化进场手续(人脸识别)应尽快安排协调解决,确定相关己方对接责任人。

5、图纸多次催促,到目前仍未全部完善,严重影响工程展开,希望总包单位尽快落实到位。

6、厂区内土建或地面作业需设置施工看板,做好安全警示围挡。

7、总包单位再为现场施工队伍提供20提盐汽水和防暑药品物资。

8、樱花项目旭发项目逆变器问题应查明原因,处理好。

9、盛旺厂经常会有昆山安环部门到场检查,施工人员要按指示盛旺厂领导要求及时撤离施工场地。

10、常规组件争取本周五到货。轻质组件支架大约8~10天左右到货。

11、总包单位协调人员联合现场施工单位人员到项目现场确认和协调相关工作,各方在工作上应相互配合。

主送单位	建设单位:中鑫上电(苏州)能源科技有限公司 总包单位:苏州亚睿光伏科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司




注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题：项目例会 会议

会议日期：2022 年 8 月 7 日

序号	姓名	单位	联系方式
1			
2		中鑫水电	
3	叶志文		
4		常州五环	
5	郭秋	业盛	
6	谢辉		
7	涂孝远		
8	陈少才		
9	王强		
10	刘建		
11	丁时		
12			
13			
14			
15			