


昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZHJL-HY-039

签发: 

会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.08.14 13:30（星期一）
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 叶志文 涂孝安 刘超 谢辉 王清泉 胡夏夏 陈贤术 宋勇荣		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况： 光伏图纸相关进程进展较慢。本月 10 日 A 栋导轨安装 100%，F 栋导轨安装 80%，未完成。			
本次会议内容： 加固单位 1、安全方面：上周安全方面基本在可控范围之内，未发生安全事故。防暑物资陆续增加，安全文明施工现场保持良好，工作时间：5：00-9：30，16：00-19：30 尽量避开高温时段。 2、上周工作：B 栋采光板更换 100%，D 栋油漆底漆 100%，G 栋打磨 60%，底涂 50%，D 栋采光板到货并吊装。 3、本周计划：D 栋采光板完成 70%，G 栋打磨防水完成 100%，油漆完成 90%，C 栋打磨 20%。（以上计划工作量无外界因素影响方可完成）。 4、上周问题落实：已全部落实。 5、协调和需处理事项：暂无； 光伏单位： 1、安全方面：现场安全检查发现问题已全部整改到位，安全基本可控，未出现安全事件。 2、上周工作：A 栋夹具安装 100%，导轨安装 50%；F 栋夹具安装 100%，导轨安装 50%。1#、2#箱变土建基础筏板浇筑完成。 3、本周计划：A 导轨安装 100%、F 栋导轨安装 100%；土建基础浇筑基本完成。 4、协调或处理事项：暂无。 总包单位： 1、安全方面：上周检查存在的安全隐患基本整改完完善，安全基本可控。希望本周持续加强；项目部管理人员要对安全负责到位，施工负责人对本班组人员要加强安全管理。现场存在一些人员安全帽佩戴问题，请项目负责人和施工班组负责人及现场安全监护人员严格管理，进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、施工队伍在工程施工过程中规范施工，避免引起不必要的返工。			

3、预计本周 F 栋柔性组件支架进场，项目部尽快清理出场地。

4、对监理单位提出的现场安装问题要及时整改到位。

5、施工图纸今天寄出，已补 4 份。

监理单位：

1、安全文明施工：近几日检查和现场观察情况来看，安全帽配戴问题多发，现场安全监护失职，希望加强监管，对发现违章问题拍照作为考核凭证。

2、安全监护人员要监护到位，项目负责人应组织一次对施工人员安全学习，及时对违章行为进行制止，对违章人员进行教育。不要为安全找理由，不要等事故发生了才发现为时已晚。

3、现场起吊指挥人员必须到场指挥，起重指挥工必须持证上岗。

4、安全管理“一人一档”：土建施工人员的安全教育培训考试交底体检等一人一档工作请尽快落实。

5、严格落实材料进场报验制度：进场材料必须及时报验，材料报验要齐全。工程结算要提供真实有效的材料。

6、严格落实工程质量验收制度：未履行材料报验手续的，不得进入下一道工序。分项工程完工后，施工单位应进行三级自检，自检合格后，再申请验收，验收合格后再进行下一道工序。严格按验收流程落实。

7、室外基础接地网敷设完成后需测量接地电阻值，符合规范要求后隐蔽。

8、严格按图纸施工：熟悉施工图纸、熟悉关键节点的施工工艺，一定要理清头绪。对图纸发现有疑义或工艺改进需重大调整的，应及时通知建设（监理）单位。

9、做好施工提前量：对现场施工可能遇见的问题，提前做好准备工作，避免现场施工手忙脚乱现象。

10、协调厂区项目部便捷化办公：为配合施工进度与资料报验同步、资料及时完善，请总包与厂区协调沟通。

建设单位：

1、对现场发现的安全问题及时纠正，现场站班会要发挥切实有效的作用。关于安全帽佩戴问题，希望下次开会不要再出现，如再发现有此类问题，将对责任进行 1 万元相应考核。

2、现场安全措施务必落实到位，土建基坑周边应做好安全围护，并做好安全警示工作。

3、任何一项工作在施工前和完工后要及时通知建设（监理）单位及所属上级，不得随意施工。土建基础筏板按规范要求，拆模前需用回弹测试仪测试其强度，强度符合要求后方可拆除。

4、对于 1#箱变筏板基础上出现的厂方雨排水管事宜，需改道，防止后续出现水管漏水和施工及检修问题。

5、严格把控好现场各环节质量问题，严格按图纸和工艺规范要求施工。现场质量负责人务必负责任。

6、每项工作完工后，及时申请验收，不得擅自进入下道工序。

7、关于柔性组件支架与常规组件事宜，建设单位正积极协调，并及时更新进展情况。

8、请总包单位与沟通，多出几套设计图纸。

9、每天早上 9:00 在现场项目部开一个碰头会，把施工中遇到的相关事情和下一步可能遇到的问题提出共商。

10、协调问题应在现场对接沟通好，总包人员每天6点前到现场协调项目工作

11、检修通道板尽快进场安装。

12、本周三前完成B\H栋屋面检查，符合光伏进场施工条件。

13、箱变预埋套管的止水板问题不要安装，请及时与设计沟通确认变更。

主送单位

建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017 年 8 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。




1.9416万千瓦发电项目
监理项目部

签到表

项目名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项 目

会议主题： 项目例会 会 议

会议日期： 2017 年 8 月 14 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1			
2		中磊土地	
3	叶永文		
4		常州正信	
5	叶峰		
6	涂志安		
7			
8	陈斌才		
9	何强		
10	胡夏夏	安徽业盛	
11	朱为章		
12			
13			
14			
15			