

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZHJL-HY-042

签 发:



会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.09.4 13:30 (星期一)
会议主持人	李大超		
参会人员	陆晓晔 叶志文 涂孝安 刘超 赵晨 蔡维耿		
会议主题: 项目例会 (腾讯会议)			
上次会议问题落实情况: 场地采光板警示标识问题, 未落实。			
本次会议内容:			
施工单位			
1、上周工作: 修缮因 2 天下雨未完成计划工作量; A 栋组件安装完成 210 块, 约占 12%; F 栋组件安装 150 块, 约占 8%, 电缆桥架完成 4%, 检修通道完成 45%; H 栋支架安装完成 6540 米, 约占 90%; 3#箱变基础浇筑 100%。			
2、本周计划:			
1) 修缮工作全部完成; 9 月 7 日对已发现问题进行修复, 争取 9 月 12 日前全部交付。			
2) 光伏部分: 箱变预计 9 月 5 日~6 日进场, 二次预制舱 9 月 7 日~8 日进场进场就位; 交流电缆预计 9 月 6 日发货, 桥架已全部生产完成。A、F 栋常规组件安装完成, H 栋柔性组件安装完成 100%。A、F 栋运维通道安装完成, 配电房一次设备基础制作完成, F 栋桥架安装完成;			
3) 其它: 110kV 侧间隙改造部分, 图纸已出; 127 柜改造图本周三 9 月 6 日将完成出图, 后续采购设备; 高压电缆敷设及试验已落实到位, 根据工期适时进场。			
3、上周问题落实: 上周安全检查问题基本落实到位。			
4、目前现场人员: 光伏 32 人, 周三后再进场约 10 人。修缮 10 人。			
5、协调和需处理事项: 暂无;			
总包单位:			
1、安全方面: 上周安全方面基本可控, 安全管理、安全监护基本到位, 安全文明保持良好, 未发生安全事故。进度要抓, 安全也要抓, 安全第一, 管理人员要落实到位。			
2、C、D 栋支架可以发货, 需与现场确认发货时间。			
3、最后一车常规组件今天发货, 预计明天到货, 需现场确认临时放置位置。			
4、逆变器已到货 11 台, 要确定好现场安装时间, 支架可先安排加工制作。			
5、施工单位一定要严格按照进度计划执行。			

监理单位:

1、做好成品保护:到场的材料设备堆放整齐,做好防雨覆盖,当心倒运至二次损坏。对修缮成果做好保护,现场已发生屋脊彩钢瓦结合处防水材料破裂,F栋采光带上下两侧彩钢瓦凹陷变形。

2、做好文明施工:现场拆解下来的组件外包装、纸板、打包带等垃圾要及时清理,及时吊下来,保持场地清洁,并防止因未及时清理堵塞天沟等问题。项目部堆放垃圾要及时清出。

3、做好安全施工:

1) 强化施工人员的安全意识,自觉遵守和服从项目部安全管理;每天班会一定要把安全要求落实到位,安全负责人和监护人员要加强监管和督促;

2) 安装完成的常规组件两侧已有近 1000V 电压,应在施工后把两头用绝缘材料包裹并悬挂于彩钢瓦,防止人员触电和对彩钢瓦放电短路,以免造成人员触电和设备损失事故;

3) 屋面爬梯严禁多人同时上下,现场多次发现工人同时上下爬梯,容易发生多人事故。上下爬梯单人上下,穿戴好安全带,并系扣在防坠器上。

4、做好现场目视化管理:多次强调在采光带张贴安全警示标识,一直未落实。安全标识目视化是一种直接干预施工人人员违章行为的直接手段。

5、做好项目管理统筹安排,统一管理工作:对项目各项工作管理要有主动性,主导性,包括人员调配,机械设备使用,统一服从管理;对不服从管理的,建议清退更换。

6、做好质量管理工作:规范作业流程和施工工艺,做好质量检查和三检工作,做好施工技术交底。对没有图纸要求的,应及时查阅相关规范并与设计沟通,确认方案。杜绝返工。

建设单位:

1、按集团公司要求,现场配备血压测量仪、酒精检测仪,请尽快配备到位;

2、每日看板把作业点监护人员写进去,明确作业面负责人,否则将进行考核;

3、C栋修缮现场如与光伏安装同时施工时,应注意当心喷涂油漆飘落到组件表面

4、要求以 24 日为最后完成节点对原施工进度计划进行调整。

5、尽快落实设备倒送电方案、并网试运行方案,确定与厂方汇通召开一次项目启动会,共同确定启动方案。

6、提前做好运行阶段的生产准备工作,比如设备铭牌、安全警示牌、操作票,工作三种人等。

7、目标 9 月 28 号停电搭接并网,26 号与厂方业方相关负责人预约召开项目并网启动会。

主送单位	建设单位:中鑫上电(苏州)能源科技有限公司 总包单位:苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年9月5日



注:会议纪要由监理项目部起草,经总监监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题：项目例会（腾讯会议） 会议

会议日期：2025年9月10日

序号	姓名	单位	联系方式
1			
2	陈松明	中鑫上油	
3	王强	建信一	
4	叶松		
5			
6	陈孝安		
7	刘超		
8	李永超	常州正德	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			