

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZHJL-HY-043

签 发: 

会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.09.11 13:30（星期一）
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 叶志文 涂孝安 宋勇荣 李辉 赵晨 胡夏夏 陈贤术		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况：场地采光板警示标识问题，未落实。血压仪、酒精检测仪，已落实。进度重新调整，已落实。			
本次会议内容：			
施工单位			
1、上周工作：修缮 C 栋油漆完成 100%，屋面防水及面漆修复完成 90%，C 栋采光带更换完成 70%；A 栋组件安装完成 100%，桥架安装完成 440%，检修通道 100%；B 栋组件支架安装 10%；F 栋柔性组件安装 100%，常规组件安装 98%，电缆桥架完成 100%，检修通道完成 100%；G 栋组件支架安装 9%；H 栋组件支架安装 100%，组件安装 52%，电缆桥架安装 19%，检修通道 20%；二次预制仓、一次设备基础浇筑 100%，1#、2#、3#箱变就位 100%。			
2、本周计划：			
1）修缮：C 栋完成 100%，修缮工作全部完成并移交光伏。			
2）光伏部分：A 栋电缆桥架安装完成，B 栋组件支架安装 70%、电缆桥架安装 50%，F 栋直流电缆敷设 40%，G 栋支架安装 50%、电缆桥架安装 20%，H 栋组件安装 100%、电缆桥架安装 70%；逆变器支架及逆变器就位安装 20%。			
3、上周问题落实：上周安全检查问题基本落实到位。			
4、协调和需处理事项：暂无；			
5、安全方面：上周发生的违章事项有土建工人边吸烟边施工，升降车作业未背安全带，B 栋、D 栋现场存在吸烟现象、屋面烟头较多，每日施工看板不能及时更新，项目部及施工现场文明施工不到位。安全管理人员对施工现场必须监管到位，对不及时改正的，将给予考核。			
6、设备预计到位情况：二次预制仓到货就位完成，一次设备到货就位完成，本周剩下 11 台逆变器到货。			
监理单位：			
1、做好现场目视化管理工作，尽快落实现场已多次提出采光带张贴防踩踏标识。			

2、做好安全文明施工工作，现场产生的垃圾及时清理，保持清洁；拆开的围挡及时恢复和围护。

3、做好安全施工：厂房连廊处桥架施工前，先把生命绳安装到位，先做安全措施后施工；加强登高、临边、动火等危险作业安全监护，监护人员不得擅自离场；严格控制进场施工人员年龄。

4、做好质量管理工作：严格按照设计文件要求施工，杜绝返工；若因未按设计文件要求施工的，返工延误工期的自行承担，建设单位有权根据合同约定因返工引起工期延误进行考核。

5、进度方面：尽快确定和落实比如一次设备、组件、高压电缆等的未到设备及材料到货事宜，把控好项目关键工作的推进和严格按照编制上报的进度计划落实执行。

建设单位：

1、现场作业面的监护人员必须指定到人，并写在看板上；

2、每天测量工人的血压和酒精，并做好测量记录；

3、严禁项目现场吸烟、吸游烟；如若现场发现吸烟的，对吸烟个人重罚；若发现香烟蒂的，考核分包 500 元，总包 1000 元，并对项目负责人考核 100 元；

4、必须确保施工人员安全保障措施先行落实到位，生命线、防坠器未落实的，考核分包 500 元、总包 1000 元；

5、每日工程日报应早点发出；

6、每日施工看板要及时更新落实，明天开始看板上每个作业面必须设置安全监护负责人，施工过程中不得中途离场，擅自离开的将受到考核；

7、施工人员越来越多，“一人一档”工作务必落实到位，每个进场施工人员必须做好三级安全教育交底工作；

8、连廊桥架施工的屋顶做好防高坠的安全措施，保证人身安全；

9、今天下班前清理干净，明天检查，落实不到位将进行考核，切实做好文明施工、绿色施工；

10、保证设备及人身安全，电动工具外壳必须做好接地，现场使用的电源线板应使用有带漏电保护功能的电源装置；

11、运维工作做好介入和跟进，临时设备铭牌、警示标识应张贴上去，专人负责；应与盛旺厂做好对接工作；

12、进度方面，工程管理人员要对现场工作人员做好合理组织和管理，按节点要求落实施工进度计划；

13、处理好与供电公司工作对接，会后请上报一份电网工作流程；

14、学习上海电力安全要求，观看《致使的“三违”员工三违典型事故案例宣教专题片》相关视频，并要求把视频传播给每位施工人员观看学习。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题：项目例会（腾讯会议） 会议

会议日期：2017 年 9 月 11 日

序号	姓名	单位	联系方式
1	陈永明	中鑫地	
2	陈永明	中鑫地	
3			
4	李永明	常州亿通	
5	李永明		
6	李辉		
7	王永荣		
8	王君	建信-石	
9			
10	胡良良	安徽业盛	
11	阿方丁		
12			
13			
14			
15			