

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZHJL-HY-044

签 发: 苏小强

会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.09.18 13:30（星期一）
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 涂孝安 宋勇荣 刘超 李辉 张华 赵晨 胡夏夏 涂琨		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况：血压仪、酒精检测，未落实。计划上周到货的剩余 11 台逆变器，未到货。连廊桥架安装处加装生命绳，已落实。			
本次会议内容：			
施工单位			
1、上周工作：			
修缮：防水及面漆修复完成 100%，C 栋采光带更换完成 100%；			
光伏：B 栋组件支架安装 65%，电缆桥架安装 30%，检修通道 40%；C 栋支架安装完成 3%，F 栋逆变器安装 60%，光伏电缆敷设 70%；G 栋组件支架安装 29%；H 栋组件组件安装 100%，电缆桥架安装 29%，检修通道 30%；一次设备就位拼装 100%，高压电缆敷设 40%，二次电缆敷设 20%。			
2、本周计划：			
1）修缮：处理漏水点，油漆修补消缺，本周五基本完成，计划下周一申请竣工验收。			
2）光伏部分：A 栋电缆桥架安装完成，B 栋组件支架安装 70%、电缆桥架安装 50%，F 栋直流电缆敷设 40%，G 栋支架安装 50%、电缆桥架安装 20%，H 栋组件安装 100%、电缆桥架安装 70%；逆变器就位安装 20%。本周三（20 日）电气调试试验人员将进入现场进行调试试验；低压电缆本周三开始敷设，预计 10 天左右完成。本月 29 日 A\F\H 栋并网完成，其它厂房低压电缆贯通。			
3、上周问题落实：上周安全检查问题基本落实到位。			
4、协调和需处理事项：暂无；			
5、安全方面：必须杜绝残障人士参加登高等危险作业，屋面吸烟现象仍存在，项目管理人员务必严加管理；做好现场安全文明施工工作，加强巡视，1#围栏倾倒等围挡问题及时恢复处理完成；项目部使用的电源设备不符合安规要求的立即整改到位；以安全为主，安全第一，完成既定工期。			
监理单位：			
1、组件穿线注意划伤表皮，制作和压接 MC4 插头必须使用专用制作和压接工具；			

2、调试即将进行，请上报报审调试和试验方案，并网搭接试运行启动方案；

3、根据突发特殊天气请制定管理人员值班表，当值人员不得擅自离岗。

4、现场施工管理人员应以身作则，规范安全帽、反光背心等安全防护和劳动保护用品穿戴和使用；

5、现场应把文明施工工作做好，场地垃圾及时清理，保持清洁；围挡及时恢复和围护。

6、现场严禁穿短袖施工。

7、严格按照国电投验收标准、施工工艺规范控制支架安装质量、电缆敷设工艺、电缆头制作工艺、组件安装质量等质量工作，确保尽量不返工。

建设单位：

1、严格落实集团公司管理要求，确定防汛防台第一责任人，确定防汛物资负责人，现场管理管控到位，做好物资台帐；

2、针对防汛工作，针对盛旺项目重新制定防汛组织机构，制定防汛责任制、应急预案、相关措施等工作。

3、施工现场严禁吸烟，为防止个别人偷吸，管理人员把所有吸烟人员烟、打火机等收集到项目部；对发现吸烟的个人重罚；若发现香烟蒂的，考核分包 500 元，总包 1000 元，并对项目负责人考核 100 元；

4、每个人都是施工现场安全的第一责任人，应主动参与现场安全管理工作，对发现安全隐患和现场人员违章行为进行上报和及时制止的，视情节将给予相应奖励；

5、项目部要强化现场管理人员的安全知识学习，提高安全管理能力，以避免发生如在厂区燃气管道焊接的危险情况发生。

6、对于项目部加工材料用电未按临时用电规范“一机一闸一漏”要求对现场安全措施落实不到位的监理落实进行考核。

7、新进场的施工人员必须完成“一人一档”工作落实到位，三级安全教育学时达到，考试合格后方可上岗；

8、根据《安规》要求，电力施工现场不得穿短袖进场施工，请总包单位规范现场工作服管理；

9、厂方开具的施工作业票要放置在施工区域，危险作业施工作业票必须放在现场备查；；

10、运维工作做好介入和跟进，确定运维负责人，把相关制度、安全工器具等准备到位，并应与盛旺厂做好对接工作；

11、当下工作越来越多，希望安全工作要切实落实到位，认真管起来，分片管理；监护人员一定要负起安全监护责任，管理人员特别特别对高处作业、动火作业等危险作业要安全时刻盯紧看牢；

12、每日对工人进行血压测试和酒精测试，并把测试记录记录在每日工程日报中；如明天未按要求执行的，将考核总包单位 10000 元。在重要作业面未见现场监护人员或施工带班人员不知道此项工作重要与否的，将进行考核，请加强对施工班组长的宣贯工作；

13、每周召开的项目例会，各方施工负责人，安全管理人员参加，无故不参加的将考核；

14、预计本月 27 日将请公司相关人员对盛旺项目受电前到场检查，现场务必把工作落实到位； 15、电缆敷设完成后，做好管口处防火堵料、防火涂料施工的防火封堵工作； 16、暂定本周三下午 2：30 在盛旺厂开停电改造协调会； 17、关于现场质量安装检查工作，总包单位平日做好检查，建设（监理）单位每周五进行专项检查； 18、学习国家防总 国务院安委办公室《关于深刻汲取近期灾害教训，切实做好汛期野外施工作业和生产经营安全管理工作的通报》，观看《昆山中荣爆炸事件》警示教育视频。			
主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 9 月 9 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目

会议主题：项目例会

会议日期：2015年9月18日

序号	姓名	单位	联系方式
1	李	中核上电	
2	陈	中核上电	
3			
4	李	常州正华	
5	朱		
6	李		
7	刘		
8	王	建信一	
9	陈		
10	胡	安徽业	
11	张		
12	徐		
13			
14			
15			