

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

签发:

编号: ZHJL-HY-045

会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.09.25 13:30 (星期一)
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 宋勇荣 刘超 李辉 张华 赵晨 胡夏夏 涂琨		
会议主题: 项目例会 (腾讯会议)			
上次会议问题落实情况: 血压仪、酒精检测, 已落实。剩余 11 台逆变器, 已到货。			
本次会议内容:			
施工单位			
1、上周工作:			
修缮: 漏水点修缮基本完善; 色差问题, 需总包与业主单位汇通是否可行, 可行后本周完成。			
光伏: A 栋光伏电缆敷设 100%, B 栋组件支架安装 91%, 电缆桥架安装 30%; C 栋支架安装完成 17%, F 栋逆变器安装 60%, 光伏电缆敷设 100%; G 栋组件支架安装 42%; H 栋电缆敷设 30%, 检修通道 30%; 二次电缆敷设 100%。			
2、本周计划:			
1) 修缮: 处理漏水点, 油漆修补消缺, 本周五基本完成, 计划下周一申请竣工验收。			
2) 光伏部分: AFH 屋面桥架安装完成, 逆变器安装完成, 直流电缆敷设完成, 交流电缆敷设完成。 A 栋防雷接地完成。B 屋面夹具支架安装完成, 组件安装完成。G 栋支架北坡安装完成。C 栋支架南坡安装完成。地面土建收尾完成, 高压电缆敷设及接线完成。二次设备剩余装置安装完成, 电气试验及调试。			
3、上周问题落实: 上周安全检查问题基本落实到位。			
4、协调和需处理事项: 暂无;			
5、安全方面: 垃圾问题要处理到位, 进场人员必须先预约后再进来, 采光带警示线做好日常维护。每个区域的防护、警示线、警示牌要落实到位。			
6、进度方面: 以安全第一为原则, 加快现场施工进度, 把高压并网前未完成的工作列出清单, 逐步推动。			
监理单位:			
1、明天下午 2: 30 节前安全大检查、月度安全大检查;			
2、加强入厂区人员进出管理, 严格执行厂区人员进出管理要求, 一人一卡, 严禁跟随进出;			
3、管理人员要加强安全意识, 在临边作业时, 安全防护一定要到位, 必须系好安全带, 和全程监护;			

- 4、做好“一人一档”管理工作，每个进场人员必须进行三级安全教育培训考试及交底，合格后方可上岗；
- 5、做好目视化管理工作，施工现场的安全警示标识、临边、采光带的标识要张贴警示到位；
- 6、屋顶打孔加工产生的铁屑要及时清理，时间久了会对屋面造成铁锈污染，无法清理掉；
- 7、A\F栋屋面的采光带处的警示带立杆倾斜，希望拆除掉，防止大风刮倒砸到组件和立杆摇摆把瓦楞拉坏掉；
- 8、每个屋面施工完毕后及时把多余材料、垃圾、备件清理下来，收集好；
- 9、防坠器等的安全防护设备的要定期进行安全检查，务必使用到位，坏的及时清理下来；
- 10、现场管理人员要有质量意识，加强质量管控，把好质量关；规范施工，做好每一道工序施工前交底，施工过程中质量跟踪和技术指导，完工后自检，确保不留下质量问题；
- 11、管理人员做好每天的工作安排，发日报的时间应合理安排一下，不要太晚；
- 12、高压设备临时铭牌、安全警示牌、安全工器具准备要做好；
- 13、整理一下停电工作准备前的工作，如高压设备调试完成、设备接地、高压电缆完工、电气设备单位调试及试验、联调联试等工作；设备倒送电前全面检查需启动设备安装完成情况。
- 14、特种作业人员必须持证上岗，电气合闸操作必须有持证专业人员操作，开好工作票。
- 15、尽快上报电气设备调试试验方案、倒送电方案、并网启动方案。

建设单位：

- 1、并网启动工作令建设单位担忧，依目前情况来看，根本不能达到预期要求，据了解，29号只是接入柜受电。请做好受电前检查工作，不做启动前检查；
- 2、“一人一档”工作到现场仍未全部落实，总包单位三级安全教育、培训、保险工作，请抓紧落实。
- 3、请安全责任人检查临边防护安全措施是否落实到位，每日血压、酒精测试务必要坚持；
- 4、总包单位确定光伏质量管理工作人员分工，从安全、质量、进度上详细分工到人；
- 5、做好运维管理工作，现场设备设施铭牌，提前做好准备，运维工作要有专人管理，送电后，应把箱变锁具更换，专人保管
- 6、节日期间安排好值班表，现场应急处置预案、值班表、施工方案 29 日前提前报备监理；
- 7、节日期间不送电。第一次送电由施工单位专业人员操作，送电后由运维单位人员操作。；
- 8、学习集团公司对浦西公司检查整改项目，要求本项目要查漏补缺，举一反三，加强现场管理，不要发生类似情况；

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚登光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 9 月 6 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项 目

会议主题： 项目例会（腾讯会议） 会 议

会议日期： 2021 年 9 月 25 日


序号	姓 名	单 位	联系方式
1	陈晓明	中鑫土电	
2			
3			
4	李红己	常州工研	
5	叶东文		
6	李辉		
7	孙西		
8	徐瑞心		
9	胡夏夏		
10	宋马荣		
11			
12			
13			
14			
15	陈晓明	中鑫土电	

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

会议纪要

编号: ZXSD-HY-037

签 发:



会议地点	中鑫上电会议室	会议时间	2023.09.25 13:30
主持人	李大超		
会议主题:	项目安全例会及安全学习		
参会人员:	廖家扬 陆晓晔 宋勇荣 刘超 李辉 张华 赵晨 胡夏夏 涂琨		
会议主要内容:			
1、垃圾问题要处理到位,进场人员必须先预约后再进来,采光带警示线做好日常维护。每个区域的防护、警示线、警示牌要落实到位 2、明天下午 2:30 节前安全大检查、月度安全大检查; 3、加强入厂区人员进出管理,严格执行厂区人员进出管理要求,一人一卡,严禁跟随进出; 4、管理人员要加强安全意识,在临边作业时,安全防护一定要到位,必须系好安全带,和全程监护; 5、做好“一人一档”管理工作,每个进场人员必须进行三级安全教育培训考试及交底,合格后方可上岗; 6、做好目视化管理工作,施工现场的安全警示标识、临边、采光带的标识要张贴警示到位; 7、A\F 栋屋面的采光带处的警示带立杆倾斜,希望拆除掉,防止大风刮倒砸到组件和立杆摇摆把瓦楞拉坏掉; 8、每个屋面施工完毕后及时把多余材料、垃圾、备件清理下来,收集好; 9、防坠器等的安全防护设备的要定期进行安全检查,务必使用到位,坏的及时清理下来; 10、现场管理人员要有质量意识,加强质量管控,把好质量关;规范施工,做好每一道工序施工前交底,施工过程中质量跟踪和技术指导,完工后自检,确保不留下质量问题; 11、管理人员做好每天的工作安排,发日报的时间应合理安排一下,不要太晚; 12、整理一下停电工作准备前的工作,如高压设备调试完成、设备接地、高压电缆完工、电气设备单位调试及试验、联调联试等工作;设备倒送电前全面检查需启动设备安装完成情况。 13、特种作业人员必须持证上岗,电气合闸操作必须有持证专业人员操作,开好工作票。 14、节日期间安排好值班表,现场应急处置预案、值班表、施工方案 29 日前提前报备监理; 15、学习集团公司对浦西公司检查整改项目,要求本项目要查漏补缺,举一反三,加强现场管理,不要发生类似情况。			
主送单位	建设单位:中鑫上电(苏州)能源科技有限公司 总包单位:苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 9 月 26 日

注:检查纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题：项目安全例会（腾讯会议） 会议

会议日期：2024年9月25日

序号	姓名	单位	联系方式
1	陈皓科	中鑫上电	
2			
3			
4	李仁正	常州正源	
5	叶敏		
6	李辉		
7	刘通		
8	涂强		
9	胡夏夏		
10	朱磊		
11			
12			
13			
14			
15	张	中鑫上电	