


昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目
会 议 纪 要

签 发:  编号: ZHJL-HY-045

会议地点	中鑫公司会议室	会议时间	2023.10.09 13:30（星期一）
会议主持人	李大超		
参会人员	廖家扬 陆晓晔 涂孝安 刘超 李辉 张华 杨锋 赵晨		
会议主题：项目例会（腾讯会议）			
上次会议问题落实情况：节前安全检查，已落实。“一人一档”工作，已落实；目视化管理工作，落实不到位；屋面铁屑及垃圾清理，落实不到位；节假日值班表等工作，已落实。调试方案报审，落实不到位。			
本次会议内容：			
施工单位			
1、上周工作：A 栋、F 栋安装基本完成；C 栋支架安装完成 89%，组件安装完成 62%，逆变安装 100%，电缆桥架安装 80%，低压电缆 80%；D 栋支架、组件安装 100%，电缆桥架安装 40%，低压电缆已敷设到 E 栋；G 栋组件支架、组件安装 100%，光伏电缆、低压电缆敷设 100%；H 栋低压电缆敷设 90%，其它已完成；3 台变压器已冲击试送电完成，A、F 栋试发电完成。			
2、本周计划：			
1）AFH 主体工程完工，进行收尾工作。BCD 栋直流电缆敷设及接线，交流电缆接线。CG 栋支架安装及组件安装完成。G 栋交直流电缆接线。BCDG 防雷系统安装。			
2）10 月 11 日（周三）完成供电公司对点工作。			
3）10 月 13 号～14 号，施工基本完成。			
4）计划下周二、三进行电网验收。			
5）10 月 24 日完成挂表。			
3、上周问题落实：上周检查问题基本落实到位。			
4、协调和需处理事项：暂无；			
5、安全方面：收尾工作特别要重视安全。			
监理单位：			
1、低压电缆头制作、组串接线、进入配电房，做好安全措施和有人监护，当心触电。			
2、规范现场施工，确保符合质量和工艺要求。			
3、做好现场目视化工作，安全警示标识醒目，高低压设备、逆变器开关的双命名、电缆标识和号牌应到位			

4、成立自检小组。全部施工完工后，请总包单位组织相关质量管理人员，成立质量自检小组，完成厂区所有施工项目的自检

5、对已带电或已具备带电条件的设备上应张贴或挂设带电警示标识，防止无关人员擅自打开。

6、一切带电调试和试送电工作，务必以安全为重，停送电前必须先检查到位，按操作流程进行，不可留下任何隐患。

7、每天应坚持酒精和血压测试工作。

建设单位：

1、目前设备状态是处于单体调试阶段；

2、一切以安全为原则，在送电并网前，调试报告、设备交接试验报告等质量安全可行性报告提交监理审核，只有报告数据符合国家相关标准规范后才可同意带电调试；

3、安全第一，安全红线不能跨越。调试期间，安全要把好关，设备要检查到位；做好区域化管理，谁责任谁负责；越是到收尾工作，安全越不能放松警惕；

4、落实整套启动开始时间，由建设单位组织整套启动全，作为一个重要的时间节点，各参建方提前通知准备，提出检查整改要求并整改完成；

5、加紧做好运维准备工作，并网启动前运维单位人员应对所有设备进行模拟操作、参数了解等工作；现场的一次模拟图、安全工器具（校验合格）、相关制度、资料台帐本等落实到位

6、请施工单位与厂家确认二次仓的消防报告事宜

7、学习节后复工复产相关资料视频。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 10 月 9 日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项 目

会议主题：项目例会（腾讯会议） 会 议

会议日期：2017 年 10 月 9 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1			
2			
3	陈松林	中鑫地	
4	李万正	常州瑞平	
5	王君	建信一市	
6	陈寿安	常州瑞平	
7	李辉		
8	刘远		
9	杨峰		
10	张平		
11			
12			
13			
14			
15			