

# 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目光伏发电项目

## 会议纪要

编号: ZHJL-HY-048

签发: 

会议地点	中鑫上电五楼会议室	会议时间	2023.10.23 13:30 (星期一)
会议主持人	李大超		
参会人员	陆晓晔 涂孝安 张华 刘超 李辉 赵晨 王家臣		
会议主题: 项目例会 (腾讯会议)			
上次会议问题落实情况: 成立生产准备小组, 未落实; 电缆井盖做标识和编号等, 未落实; 上报设备调试试验报告, 未落实。			
<p>本次会议内容:</p> <p><b>施工单位</b></p> <p>1、上周工作: C 栋、D 栋直流电缆穿线基本完成, G 栋需移位的组件安装完成, B 栋、G 栋防雷接地系统安装完成, 清洗系统材料到场。周三供电公司验收, 对验收整改单进行整改消缺。督察整改报告基本完成, 正在落实回复。安全基本可控, 未发生安全事故。</p> <p>2、本周计划:</p> <p>1) 组串穿管及接线、防雷接地施工基本完成, 整理收尾工作;</p> <p>2) F 栋剩余一箱常规组件到货 (本周三 10 月 27 日);</p> <p>3) 清洗系统材料吊装 (本周三 10 月 27 日);</p> <p>4) C 栋、D 栋防雷接地安装完成;</p> <p>5) 供电公司验收整改单消缺;</p> <p>6) 争取本周末挂表完成。</p> <p>3、协调和需处理事项: 高压并网开关室站用变后柜门与手车闭锁功能正在与厂家沟通;</p> <p><b>监理单位:</b></p> <p>1、安全文明施工:</p> <p>1) 项目部的材料归类堆放、废料及垃圾的收集归类及堆放较乱, 未能合理布置;</p> <p>2) 严禁使用无防护罩的电动工具, 存在可能磨片伤人的安全风险;</p> <p>3) 焊接作业动火区域应配置灭火消防设备;</p> <p>4) 要持续加强对施工人员安全教育宣导, 提高施工人员安全意识, 最近少数施工人员安全帽佩戴不规范;</p>			

- 5) 做好电气、消防设备每日点检和定期检查工作，确保使用功能正常，安全可靠；
- 2、规范现场施工，确保符合质量和工艺要求：
  - 1) 桥架内的电缆应正负极严格分开，特别是桥架转角处，如无法分开应做绝缘隔绝处理；
  - 2) 处理好 1#、2#箱变侧下墙桥架进入电缆井中的防火封堵事项；
  - 3) 防雷接地极黄绿漆标识涂刷要整齐规范，工艺美观；
  - 4) 箱变及二次仓安装施工完成后，应对基础与设备结合处做好二次砂浆抹灰、基础表面抹平，并在设备与基础结合处设置散水坡；
  - 5) 箱变及二次仓基础百叶窗、箱变围栏就尽快安装完成。
- 3、尽快完成升压站受电前检查、整套启动前质量督察报告中不符合项的整改回复工作；
- 4、合理安排施工，尽快完成项目收尾工作。

**建设单位：**

- 1、争取本月完成并网发电工作，抓紧落实并网前相关（如购售电协议、调试协议、领表装表等）手续的准备；
- 2、针对供电公司提出的整改意见，要逐条落实到人；
- 3、上电公司领导检查的内容要整改闭环到位；
- 4、安全不能放松警惕，关于今天现地发现的问题提出警告，明天检查再发现，直接按“四个一罚则”考核；
- 5、每日工程日报把供电公司验收整改的进度写进去；
- 6、对未完成启动方案报审的文件尽快落实完成；
- 7、学习集团公司安质环部下发的内部文件 2023 年第 6 期《安全事故快报》关于云南国际东川光伏项目发生一起承包商施工机械侧翻人身伤亡事故的文件精神，对文件中的要求进行学习，对事故进行深入分析和现场讨论，总结经验，汲取教训，防范事故事件发生。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023 年 10 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 项目

会议主题：项目例会（腾讯会议） 会议

会议日期：2023年10月23日

序号	姓名	单位	联系方式
1			
2			
3	陈峰	中鑫电力	
4	李江	常州银行	
5	王春	建信一市	
6	陈寿安	苏州瑞	
7	李辉	苏州亚睿	
8	刘西		
9	张斌	建信一市	
10	张兵		
11			
12			
13			
14			
15			