

项目例会会议纪要

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 编 号：ZHJL-HY-025

会议地点	项目公司会议室	会议时间	2023.05.29 18:00（星期一）
主持人	李大超		
会议主题：每周项目例会（腾讯会议）			
参与人员： 陆晓晔 刘 超 谢 辉 胡夏夏			
会议主要内容： 一、施工单位： 盛旺项目 1、至本周累计已完量：F 栋檩条安装完成 95%，斜撑完成 90%，隅撑完成 50%。G 栋已完成 15% 2、本周计划工作：F 栋檩条安装完成 100%，斜撑完成 100%，隅撑完成 100%。。 G 栋本周完成檩条安装 10% 3、材料设备到货情况：本周无材料设备到货。 4、安全文明施工：安全措施基本到位，人员监护到位，管理人员巡视到位，工作票办理及时。 5、需协调或待确定事项：总包最好有一名现场协调人员配合协调现场工作。 6、其它：无。 二、监理单位： 1、上周施工基本可控，未发生安全事件和违章行为，未发生质量不良事件。 2、劳动防护用品使用：必须正确配戴安全帽，今天早上 F\G 栋加固作业 4 外监护人员安全帽带未扣。 3、施工机具的报审：所有进场作业车辆必须完成报审工作。现场有两辆作业车已在使用未报审，已给予每辆 500 元考核，并要求尽快报审，未报审不得使用。 4、作息时间调整：天气逐渐进入高温天气，天气炎热，现场施工作业时间应进行调整一下。 5、防暑降温：现场应配备充足的防中暑药品和解暑饮品物品，确保每个工人都有。 6、修缮作业：修缮作业工程未许可开工，现场已有人干活，进场人员在施工前未报审，F 栋安全帽、安全带未系扣，所用工器具未报审，要求尽快完成报审和现场人员的安全培训教育等施工前工作。			

7、屋面作业情况：现场查看，屋面有加固作业人员存在严重安全隐患，详细问题见安全会议，要求明天下班前所有安全措施必须落实到位，否则不允许施工。

8、作业人员资格：特种作业人员必须持证上岗，如特种作业人员、监护人员、安全防护不到位、措施落实不到位，已提醒而仍未落实的，将考核。

9、文明施工：做好现场安全文明施工，做到每日工完料净场地清，确保环境卫生和清洁。

10、做好安全生产月活动的组织、计划、落实等准备和实施工作。

三、建设单位

1、修缮工作未报开工资料，未经允许已进场施工。未完成开工手续的不得施工。

2、修缮方案实施前应完成评审工作。

3、对于新能源公司上周检查的整改内容，总包单位报一个整改完成计划，明天上报项目部审核。

4、关于进度：所报的工作进度与实际情况相差较大，应及时采取措施进行纠偏。紧抓进度，确保工程按期进行。

5、总、分包做好现场协调，积极推进现场各项工作落实完成。

6、屋面作业现场应设置一处临时休息点供工人临时休息，并配备些药品和饮用水。

7、现场安全警示及措施未落实的不得施工。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司		
	总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年5月9日

注：检查纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签

发



签 到 表

项目名称： 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目 项 目

会议主题： 项目例会（腾讯会议） 会 议

会议日期： 2022 年 5 月 29 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1			
2	陈松	中鑫上电	
3			
4	李少	常州正续	
5	谢辉	亚睿	
6	胡夏夏	安徽业盛	
7	刘超	亚睿	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			