

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-001

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 06 月 16 日下午 15： 30
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1)贴面车间支架安装完成 85% (2)贴面车间组件吊装 10 箱共计 330 片，组件安装完成 8%。 (3) 外网情况:已拿到接入批复。 2、下周工作安排： (1) 不下雨情况下主车间支架安装完成 100% (2) 不下雨情况下贴面车间组件吊装及安装完成 100%。 3、材料到货情况： (1) 组件到货：6468 块（约 61%） (2) 逆变器到货 32 台（总 61 台） (3) 支架：已全部到货，缺少 5.98 米支架缺少 75 米，4.8 米支架缺少 15 根。 预计到货时间一周。 (4) 电缆、设备:已下单，正在生产 4、现场施工人数： (1) 目前现场施工人员 15 人，预计一周内 10 位施工人员进场。			

4、本周现场问题：

（1）施工人员在施工现场抽烟。

（2）屋面采光带未做安全保障措施，人员经过采光带及组件搬运过程中安全隐患。

（3）由于现处于夏季施工阶段，屋面温度过高，对施工人员的身体健康造成潜在威胁。

（4）支架组件安装存在问题：①部分夹具缺失（导轨悬挑长度过长）②夹具、压块螺栓松动 ③组件压块封条未固定到位

二、会议措施

1、 施工单位必须加强安全意识培训，进一步强化施工场所的安全管理，严禁在施工区域内吸烟，切实做到无烟施工，确保施工安全和环境质量。 严格执行吸烟制度，杜绝吸烟行为对施工现场环境的影响。配合监理人员开展各项安全工作，共同营造安全健康有序的施工环境，提高工作效率和质量。

2、为了确保工作人员在屋面采光带工作时的安全，以及避免意外伤害的发生，我方监理工程师已下发通知单要求施工单位立即整改屋面采光带未做安全防护措施的问题，切实保障工作人员的人身安全。

3、保障施工工人的安全和身体健康，提出以下要求：

（1）施工人员应穿戴符合施工现场温度条件的作业服，并配戴好防护用品，安全帽、安全鞋等，夜晚施工照明工器具必须准备到位。

（2） 合理安排施工工人作息时间，鼓励适量休息，保证工人充分补充水分及电解质，防止中暑和其他夏季疾病。

（3） 为了保障施工人员的人身安全和身体健康，希望施工单位立即掌握并贯彻这些建议和要求，切实保障施工人员的人身安全。

4、已安排人员进行整改，本周内全部整改完成，强调各工序验收合格后，方可进入下一道工序施工。

5、安全情况：①屋顶采光带通道、警戒措施不到位②安全帽在进入厂区、上下爬梯、高空作业必须正确佩戴到位③特殊危险作业必须提前报备，监护人、安全器具配备到位，

强调安全第一。

三、会议总结：

1、本次会议主要内容是对本周工作完成情况及下周工作安排进行了汇报。

2、同时对到货情况和现场施工人数进行了通报。会议还针对现场问题，制定相应的措施。主要包括：加强安全意识培训、整改采光带问题、保障施工工人安全和身体健康、要求检验验收合格方可进入下一道工序施工以及强调安全第一。

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2023.10.16



会议签到表

会议名称	监理会议		
会议时间	2023年6月16日		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王书	道生	13880559649
2	王通春	正德	18174004629
3	林清	斗申耐	18972881775
4	周顺	斗申耐	15681601115
5	王相成	正德	18197193411
6	王泽仁	斗申耐	18867535753
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			