

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-008

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 09 月 1 日 16: 00
会议主持人	王 孝 金		
会议主题： 监理周例会			

一、会议主要内容

1、本周工作完成情况：

(1) 主车间桥架（直流）已安装完成

(2) 深加工车间、燃料处理车间、五金机修仓库槽盒盖已安装完成 。

(3) 清洗水管夹具安装、清洗水管加工。

(4) 深加工车间接地扁铁安装完成 80%

(5) 铺装配电室已送电（12#、13#、14#、15#）8 月 31 日已全容量并网。

2、下周工作安排：

(1) 深加工车间接地扁铁安装完成 20%、主车间接地扁铁安装 40%。

(2) 深加工车间、主车间清洗水管安装及检修通道安装

(3) 完成剩余槽盒盖安装。

(4) 梳理现场剩余工作量，更新计划表。落实本项目预验收时间。

3、材料到货情况：

(1) 组件到货：已全部到货。

- (2) 逆变器：已全部到货
- (3) 支架：已全部到货。
- (4) 交流汇流箱：已全部到货。
- (5) 并网柜：已全部到货。
- (6) 电缆：已全部到货。
- (7) 桥架：已全部到货。
- (8) 接地扁铁：已全部到货。
- (9) 清洗水管：已全部到货。
- (10) 格栅板：已全部到货。

4、现场施工人数：

- (1) 目前现场施工人员 20 人(清洗系统安装人员：5 人 电气人员：15 人)

5、本周现场问题：

- (1) 巡视深加工车间时发现有一块组件破损。
- (2) 个别电缆桥架螺丝生锈。

二、会议措施

1、在巡视深加工车间时发现，屋面有一块组件出现破损。这不仅影响了产品质量，也给安全生产带来了隐患。因此，要求施工人员在现场施工过程中做好成品保护工作，避免类似问题再次发生。

具体要求如下：

- (1) 对所有已完成的组件进行细致的检查，确保没有类似的问题存在。

(2) 在进行下一步施工前，务必对已完成的组件进行有效的保护，以避免不必要的损坏。

(3) 对于已经破损的组件，请立即更换，并在更换过程中注意保护其他组件。

(4) 请加强现场管理，确保施工过程中的各项规定得到有效执行。

希望能够认真对待这个问题，积极采取措施，确保产品质量和生产安全。。

2、发现一些个别电缆桥架螺丝出现了生锈的现象。可能会对整个工程的质量和安全造成潜在威胁。生锈的螺丝可能会削弱电缆桥架的结构强度，导致其无法有效地承载电流和机械负载。如果这种情况得不到及时处理，可能会导致电缆桥架的故障，甚至引发更大的安全事故。尽快采取措施，更换生锈的螺丝或者先进行除锈处理，然后再做防腐处理。这样可以确保整个工程的质量和安全。

三、会议总结：

1、本次会议对本周工作完成情况和下周工作安排进行了汇报，并针对现场发现的问题提出了相应的解决措施，以确保工程质量和安全。

后附会议签到表

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.08.25



会议签到表

会议名称	监王理例会		
会议时间	2023年9月12日 16:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	沈忠和	道北	13880559649
2	陈江华	道北	15012662361
3	王孝全	正街	13816172038
4	朱涛	正街	18912881115
5	王祖利	正街	18197193401
6	胡元全	斗南西村	13909780482
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			