

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-002

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 06 月 30 日下午 15：00
会议主持人	王 道 春		
会议主题：监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1)贴面车间组件安装完成 100%。 (2)燃料处理车间组件安装完成 80% 。 (3)15 台并网柜拼柜改造已完成，并网柜互感器及电表已安装完成。 (4)外网情况:6 月 21 日完成了所有开关柜的拼柜工作，6 月 27 日完成了互感器及计 量电表的安装，6 月 28 日完成了购售电合同的签订工作，已取得电网并网所有手续，顺 利完成了公司即定的并网时间目标，目前所有的手续已经完成。 2、下周工作安排： (1)五金机修仓库组件吊装及安装。 (2)主车间组件吊装及安装。 3、材料到货情况： (1)组件到货：6468 块（约 61%）。 (2)逆变器到货 61 台 (3)支架：已全部到货。 (4)交流汇流箱已全部到货 29 台。 (5)并网柜已全部到货 15 台。			

(6) 电缆: 4 平方电缆缺少 12000 米 (预计下周到货), 其余电缆已全部到货。

(7) 桥架: 部分桥架已到货约 25%。

4、现场施工人数:

(1) 目前现场施工人员 25 人。

5、本周现场问题:

(1) 屋面垃圾未及时清理。

(2) 部分施工人员上下爬梯未佩戴安全帽。

(3) 在组件散板过程中存在将组件叠放在一起导致好几块组件破损。

二、会议措施

1、屋面积聚的垃圾未及时清理。垃圾堆积不仅影响施工环境的卫生和整洁, 必须立即采取措施, 及时清理屋面的垃圾。认真遵守以下要求:

(1) 屋面垃圾应定期清理, 避免过度的积聚。清理频率应根据垃圾的产生情况和施工进度合理确定, 以保持施工现场的整洁。

(2) 施工人员在施工过程中应时刻注意垃圾清理, 尽量避免垃圾飞溅和散落。要加强收集和处理, 防止垃圾的扩散。保持施工现场的清洁和有序。

2、部分施工人员在进出厂区以及上下爬梯时未佩戴安全帽。这是一项严重的安全违规行为, 存在潜在的安全风险和伤害危险, 如果下次再发现进出厂区及上下爬梯不戴安全帽的人员将进行罚款处理。

3、在组件散板过程中存在将组件叠放在一起的情况。这已经导致了好几块组件的破损, 严重影响了项目的质量和进度。根据本项目采用的无边框双波组件的特殊性质, 在吊装之后搬运散组件时, 严禁将组件叠放在一起。特别强调以下几点要求:

(1)、在组件搬运过程中, 严禁将组件叠放在一起。每块组件应独立放置, 保持相应间隔, 确保组件之间不发生碰撞、挤压和摩擦。

(2)、施工人员在组件搬运过程中, 要特别小心谨慎, 避免使用粗暴的搬运方式。

(3)、施工单位应加强对施工人员的培训和监督, 确保他们充分理解和遵守组件搬运规范, 提高施工操作的规范性和安全性。

(4)、确保组件搬运过程的安全性和规范性。希望共同努力，高度重视散板组件的搬运工作，保证组件的完好无损，以确保项目的顺利进行。

三、会议总结：

1、本次会议主要包括本周工作完成情况、下周工作安排、材料到货情况、现场施工人数以及本周现场问题。针对本周的问题，会议提出了相应的措施。

2、针对垃圾未及时清理的问题，要求施工单位定期清理屋面垃圾，避免过度积聚，加强收集和处理，保持施工现场整洁有序。

3、针对部分施工人员未佩戴安全帽的问题，会议强调了安全帽佩戴的重要性，要求施工单位确保所有施工人员在进出厂区及上下爬梯时严格佩戴安全帽，并对违规行为进行罚款处理。

4、针对组件散板过程中叠放导致破损的问题，会议明确规定了组件的搬运规范，包括禁止叠放组件、小心谨慎操作等要求，并要求施工单位加强培训和监督，确保施工操作的规范和安全。同时强调保证组件搬运过程的安全性和规范性。

5、通过本次会议的讨论和决策，相信施工单位能够进一步加强管理，解决存在的问题，确保项目的顺利进行。希望各方共同努力，不断优化施工流程，提高施工质量，保证项目的成功实施。

后附会议签到表

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.06.30



会议签到表

会议名称	监理会议		
会议时间	2023年6月30日		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王超	斗由耐	13880559649
2	王超	斗由耐	18867575753
3	陈剑波	斗由耐	13774073907
4	张清	斗由耐	18972881775
5	王超	斗由耐	18197193441
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			