

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-003

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 07 月 07 日下午 15： 00
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： 安装： (1)燃料处理车间组件安装完成 100%。 (2)五金机修车间组件安装完成 100% 。 (3)主车间组件安装完成 40%。 汇总： 目前组件已安装完成约 4.2MW。 电气： (1) 今日开始进行屋面桥架散料工作 2、下周工作安排： (1) 主车间组件安装完成 90%（不下雨情况下）。在材料到货及时的情况下，7 月 20 日完成所有组件安装工作 (2) 深加工车间（贴面）桥架安装完成（不下雨情况下）。开始进行电缆敷设 3、材料到货情况：			

(1) 组件到货：9240 块（约 87%），剩余组件下周到货。

(2) 逆变器：已全部到货

(3) 支架：已全部到货。

(4) 交流汇流箱：已全部到货。

(5) 并网柜：已全部到货。

(6) 电缆：已全部到货。

(7) 桥架：已到货 80%，剩余明日全部到齐。

4、现场施工人数：

(1) 目前现场施工人员 20 人（安装工人逐步减少、电气施工人数上升）。

5、本周现场问题：

(1) 安装的组件压块胶条有部分突出。

(2) 部分组件开箱破损未及时上报统计

二、会议措施

(1) 与安装人员进行沟通，对已安装的存在问题的组件进行重新检查和调整，确保胶条部分恰当地安装在压块之间，保证连接的牢固和稳定。负责人员要对施工队进行讲解和指导，以避免类似问题在今后的工作中重复发生

(2) 施工人员必须立即向负责人员和监理工程师报告发现的破损组件，并配合检查人员对破损组件进行统计和记录。监理工程师将继续进行现场巡查，加强对开箱组件的质量监控，确保质量问题得到及时解决，并及时记录整个处理过程。强调施工质量和安全管理的重要性。

三、会议总结：

1、本次会议主要包括本周工作完成情况、下周工作安排、材料到货情况、现场施工人数以及本周现场问题。针对本周的问题，会议提出了相应的措施。

2、对现场所有破损的组件进行汇总统计，缺陷台账（人为因素、开箱因素）及时上报设备缺陷报审资料，签字确认

3、夏季高温应对：①安排防暑降温药品发放 ②夜晚加班施工人员交底并配备足够的照明措施 ③及时检查施工人员宿舍临时用电情况，避免发生触电、火灾等现象 ④加强所有进场施工人员安全教育培训、检查进场机械检测合格报告

4、并网发电路线：按照并网柜接入情况倒排各屋面施工情况，先整体后局部攻克目标。（外部文件手续已基本完善）

5、力争标杆工程，做到质量控制到位，有改进有记录、工艺改进，要有提前预知心态，做到事前控制，及时改进。

6、工程资料要与现场施工进度同步。

后附会议签到表

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.07.07

会议签到表

会议名称	党王理 例会		
会议时间	2023年7月7日		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王心松	道东	13880559649
2	周臻标	道生	1501264236
3	张清	中油耐	18912881775
4	王通春	正德	18174004629
5	王清		18861535753
6	刘元仓		13909780482
7	王相	正德	18197193401
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			