

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-005

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 08 月 04 日下午 4：00
会议主持人	王 孝 金		
会议主题：监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1)主车间桥架安装完成 45%。 (2)贴面车间、燃料处理车间、主车间桥架夸接完成。 (3)燃料处理车间桥架夸接完成。 (4)贴面车间桥架夸接完成。 2、下周工作安排： (1)五金机修仓库、燃料处理仓库交流电缆敷设。 (2)主车间主车间 1X4 直流电缆敷设。 (3)主车间桥架安装。 (4)8 月 10 号压机配电室进行并网工作。 (5)下周清洗水管人员进场展开工作。 3、材料到货情况： (1)组件到货：已全部到货。			

- (2) 逆变器：已全部到货
- (3) 支架：已全部到货。
- (4) 交流汇流箱：已全部到货。
- (5) 并网柜：已全部到货。
- (6) 电缆：已全部到货。
- (7) 桥架：已全部到货。
- (8) 接地扁铁：已全部到货。

4、现场施工人数：

- (1) 目前现场施工人员 13 人(安装人员：2 人 电气人员：11 人)

5、本周现场问题：

- (1) 架空线路龙门架部分焊接未做防腐处理。
- (2) 贴面低压配电室交流电缆支架生锈处未做除锈及防腐工作。
- (3) 材料堆放区域材料未按归类，摆放杂乱。
- (4) 贴面车间引下电缆敷设时，高空作业人员未系安全带。
- (5) 施工人员进出场、上下爬梯未佩戴安全帽。

二、会议措施

- 1、架空线路龙门架焊接部位，没有进行防腐处理。从而影响线路的稳定性和安全性。不及时处理，会对整个线路的运行造成影响。要求立即对未做防腐处理的焊接部位进行补救。具体的防腐处理措施应按照施工合同和相关规范要求进行，以确保线路的安全和

稳定。

2、贴面低压配电室交流电缆支架出现生锈现象，且未进行除锈和防腐处理。这种情况会影响电缆支架的耐用性和稳定性，甚至可能导致安全隐患。现要求立即组织人员对电缆支架进行除锈处理，并采取有效的防腐措施，以确保电缆支架的耐用性和稳定性。在除锈和防腐处理完成后，对工作区域进行清理，确保现场整洁、安全。

3、材料堆放区域存在材料未按照种类归类、摆放杂乱的现象。这种情况不仅影响施工现场的秩序，还可能造成安全隐患。要求立即组织人员对材料堆放区域进行整理，按照材料的种类进行归类，并整齐摆放。在整理过程中，请确保工作区域内设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全措施，防止人员受伤或设备损坏。请在整理完成后，对工作区域进行清理，确保现场整洁、安全。

4、近日进行的现场检查中发现，在贴面车间引下电缆敷设作业过程中，有高空作业人员未按照相关规定佩戴安全带，这种情况直接威胁到作业人员的生命安全，也违反了《高空作业安全规范》（GB 5083）的规定。现要求立即停止违规作业，相关责任人应高度重视并迅速采取有效措施进行整改。加强对作业人员的安全培训和教育，提高安全意识，确保所有人员在作业时严格按照《高空作业安全规范》（GB 5083）等规定佩戴安全带。

三、会议总结：

1、本次会议主要总结了本周的工作完成情况、下周的工作安排、材料到货情况、现场施工人数和现场问题。

2、及时整改存在的问题，落实项目进度计划要求，按照8月20日机械完工、8月30日全容量并网目标稳步推进。

2、组织部分施工人员进行晚上加班，合理投入人材机，确保按时完成。

后附会议签到表

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司	
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023.08.04



会议签到表

会议名称	当王里会议		
会议时间	2023年8月4日 16:40 00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王大超	通生	13880559649
2	王清	斗南村	18867535753
3	王孝金	正安乡	13816172038
4	王清	斗南村	18972881775
5	王超	正安乡	18197193441
6	周顺	斗南村	1568161115
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			