

# 会议纪要

编号: LYWH-ZHJL-LH-017

工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 焦猛

临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

会议地点	光伏项目部办公室	会议时间	2024年03月15日
会议主持人	秦帮学		

## 会议主题:

项目进度及外部协调事宜

本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了上周专题会议以来围绕并网的进展情况, 建设单位和监理单位就调试并网问题提出要求, 内容如下:

### 一、储能工程储能项目部刘文军经理:

- 1、安评单位人员 14 号进场, 本周末完成现场工作, 约下周五完成安评报告;
- 2、并网资料已报供电公司, 待批复;
- 3、现场动态调试待送电后才能对点调试;
- 4、因为 10KV 电源不能送电, 设计、设备厂家人员暂离现场;

### 二、光伏区域总包项目部张瑞总:

- 1、光伏区域站内设备联调已完成;
- 2、涉及到的光伏并网备案资料及点表已报供电公司, 供电公司确认后近日可对点调试;
- 3、今天下午或下周一准备对各箱变进行倒送电冲击试验, 保证送电前顺畅无故障;
- 4、光伏区域安评现场工作本周五结束, 下周一可出报告;
- 5、下周联调, 储能要安排你方设备厂家配合对点调试;

### 三、监理单位项目部 秦帮学 马守贤

- 1、从现场情况来看, 按照上周专题会议提出的在 3 月 15 日前提供给供电公司并网计划因为安评报告没提供, 没能实现并网计划的上报;
- 2、围绕并网反复说了本项目是光储一体, 光伏和储能一定要多沟通, 协调一致, 才能实现并网目标;
- 3、储能工程设备厂家要向光伏正泰设备厂家一样, 并网前设备厂家要有人常驻现场, 这也是项目目前的需要;
- 4、并网前各并网柜的调试要先对设备进行检查, 确保安全的情况下方能调试;

5、储能中心舱近日舱基础周围因回填土下沉而主动整体重新铺砖处理，体现了对工程质量负责人的态度；

四、建设单位 沈总 陶总

- 1、3月15日前并网计划未能上报供电公司这已成客观事实，但我们不能气馁，继续努力，争取好的并网目标；
- 2、按张瑞总计划，周一光伏区域各箱变做返送电检查，在此过程中把箱变1-5分钟冲击记录做好；
- 3、下周光伏调试，涉及到储能点位储能方设备厂家技术人员要在现场，紧盯现场，随时响应；
- 4、光伏区域郑总联系供电公司已做大量工作，希望储能方常驻人员积极配合，同时在跟供电公司沟通前应与郑总通气，避免小问题发酵；
- 5、为项目并网计，环评、消防资料要准备好，以备不测只需；

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司		
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司		
发文单位	临沂万华禾香板业 19.99Mwp 屋顶分布式光伏发电项目 临沂万华禾香板业 19.99Mwp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程 监理项目部	发文时间	2024年03月17日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。