

会议纪要



工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目
临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 12 月 22 日
会议主持人	秦帮学		

会议主题:
现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况:

- 1、箱变吊装、一次预制舱吊装完成 100%;
- 2、二次设备、调度设备完成安装 100%;
- 3、10#11#厂房直流电缆敷设安装完成 100%;
- 4、光伏区域各箱变基础砌筑抹灰少部分未完成;
- 5、储能原因电缆沟压顶浇筑由于天气原因完成 50%、顶管完成 30%;

本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了现阶段施工情况和下周工作计划,建设单位和监理单位就施工进度、施工中存在的问题提出要求和解决办法,内容如下:

施工单位:

一、光伏施工区域、储能工程:

- 1、光伏施工区域所有屋面接地扁铁安装完成;
- 2、锯屑车间、木片车间逆变器安装完成;
- 3、光伏施工区域箱变、一、二次预制舱吊装就位完成;
- 4、本周所有土建所有箱变和一次、二次舱基础抹灰未能全部完成;
- 5、储能工程电缆沟砌筑完成 100%,平整场地、检修地坪铺碎石完成;
- 6、储能工程消防井完成钢筋绑扎支模和商砼浇筑,消防系统管道完成 100%;
- 7、储能工程电缆沟压顶浇筑完成 80% (天气原因);
- 8、储能工程电缆直埋沟道开挖及电缆直埋沟道浇筑垫层全部完成;

二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项

- 1、光伏施工区域下周完成 18#厂房 B、C 区直流电缆敷设；
- 2、光伏施工区域下周完成 10#11#厂房交流电缆敷设，10#厂房直流电缆穿线管施工；
- 3、光伏施工区域三产施工 交流电缆铺设计划完成 50%；
- 5、光伏施工区域二次设备安装 100%；调度设备安装 100%；
- 6、光伏施工区域土建部分所有抹灰完成；
- 6、储能工程厂区顶管下周计划完成 55% ；
- 7、储能工程电缆直埋沟道开挖计划完成直埋电缆沟道埋管 80%；

监理单位：

- 1、本周光伏区域施工单位、储能工程周报在周例会前周报、日报群发正常，各项目部顶风雪，冒严寒抢抓进度，进入到各施工段、各施工区域全面施工局面；
- 2、光伏区域电气施工，管理人员对施工人员能够每日进行岗前培训和安全交底，尽管个别人有违规现象，但质量安全意识方面整体体现了较好素质和现场管理经验；
- 3、光伏区域目前土建箱变、一、二次舱放线接线和屋面放线存在交叉施工，现场施工人员要防止机械损伤、物体打击等不安全因素发生。
- 4、光伏区域箱变、一、二次舱放线接线过程中，防止强电和弱电接线错误，导致烧坏系统和仪器、仪表；
- 5、光伏区域光伏区域箱变、一、二次舱已经就位，接下来要安排做好二次灌浆和抹平散水坡施工，要做到实体质量和感观效果符合要求；

业主单位：

- 1、周例会的协调会，它是对一周施工的总结，如无特殊情况，需定期召开；
- 2、2024 年 1 月 20 号，离项目要求工期还有整一个月时间，从现场进度来看，光伏区域、储能区域都稍显滞后，所以二个区域要加快进度，工期要往前赶；
- 3、目前处于关键时间点，储能区域顶管要和光伏顶管交叉处要做好协调工作，下周务必完成配电房段顶管施工，不能出差错从而影响项目整体并网；
- 4、光伏区域、储能区域施工要和资料同步，并网所需主要材料、设备、构配件的质量证明文件、一、二次检测报告等资料要和郑经理提供的供电公司要求资料对接；
- 5、光伏区域、储能区域既要完成电网要求资料，也要完成经监理审核的项目施工

资料；

6、明天我方要和储能刘经理及你方专业技术人员商讨并网落实情况，做到事事有落实；

7、储能区域利用天气回暖，抓紧电缆井、电缆沟混凝土施工；

8、储能区域要考虑电池舱、升压一体舱进场布放、吊装就位和吊车吊运的匹配；

主送单位

湖北斗由耐建筑工程有限公司
四川金铎恒业建设工程有限公司

抄送单位

临沂万华道生新能源有限公司

发文单位

临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分
布式光伏发电项目 监理项目部

发文时间

2023 年 12 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州地协会议签到表

编号: YGF-ZHHL-18-082

会议地点	光伏项目部办公室		开始时间	2023.12.22 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	1 乙乙	乙乙		13580559649
2	乙乙	乙乙		18871534252
3	乙乙	乙乙		18861175096
4	张峰	常州乙乙		18115809552
5	陈/	乙乙		18943553665
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				