

会议纪要



工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目
临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 12 月 29 日
会议主持人	秦帮学		
会议主题： 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、10#11#18#厂房直流电缆敷设完成； 2、10#11#厂房交流电缆敷设完成； 3、光伏施工区域三产高压交流电缆敷设施工超过计划完成； 4、光伏区域各箱变、一二次舱基础砌筑抹灰完成； 5、储能工程厂区顶管完成上报周计划； 6、储能工程电缆直埋沟道开挖计划完成上报周计划； 7、储能工程电缆沟压顶浇筑完成； 本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了现阶段施工情况和下周工作计划，建设单位和监理单位就施工进度、施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下： 施工单位： 一、光伏施工区域、储能工程： 1、18#厂房直流电缆敷设完成；并网柜改造完成 100%； 2、本周土建所有箱变和一次、二次舱基础抹灰完成 100%； 3、光伏施工区域箱变、一、二次预制舱高压交流电缆敷设完成 70%； 4、10#11#18#厂房交流电缆敷设完成 80%； 6、光伏区域各屋面引下低压电缆沟开挖 40%； 7、储能工程直埋电缆沟道埋管及填砂完成 95%； 8、储能工程直埋电缆砌筑电缆井完成 60%；			

9、储能工程厂区顶管完成 55%;

二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项

- 1、光伏区域下周完成木片、锯削厂房直流电缆敷设;
- 2、光伏区域下周完成木片、锯削厂房交流电缆敷设;
- 3、光伏施工区域下周完成高压电缆敷设;
- 4、光伏区域完成二次控制电缆敷设;
- 5、光伏区域设备厂家开始进场调试;
- 6、储能工程电缆沟安装支架 100%; 电气二次电缆进场 100%;
- 7、储能工程厂区顶管下周完成 80%;
- 8、储能工程直埋电缆沟道回填土 95%;
- 9、直埋电缆井压顶支模、浇筑 60%;

监理单位:

- 1、本周光伏区域施工单位、储能工程周报, 周例会前周报、日报群发正常, 各项目部基本完成上周进度计划, 各道工序施工有序, 光伏区域、储能工程施工鼓足干劲齐头并进趋势明显;
- 2、光伏区域电气施工, 屋面高空作业居多, 管理人员对施工人员能够每日进行岗前培训和安全交底, 体现了对项目负责, 对自己负责, 对他人负责的强烈质量、安全责任感;
- 3、储能工程土建施工, 快马加鞭, 基本完成上周制定进度计划, 希望下周把顶管工作和光伏区域方协调好, 做好做顺这项工作;
- 4、本周光伏区域已完成并网柜改造, 储能工程何时完成, 今天与会刘经理、电气马工会后现场勘察后, 给一个完成并网柜改造的时间点;
- 5、储能工程电气 10KV 分接箱安装位置确认以及是否影响并网都要确认清楚;
- 6、储能设备何时进场, 设备进场安放位置、吊车匹配及吊装过程的安全, 上周例会业主都提出了要求, 望遵照执行;
- 7、储能设备进场要请郑经理办理相关手续, 通知监理项目部;

业主单位：

- 1、储能的并网柜改造电气部分要务实地面对面的和各方沟通协调，切实解决问题；
- 2、光伏区域本次并网柜改造完成很顺利，希望储能的并网柜改造也同样能够顺利完成，前提是不能影响园区正常工业生产；
- 3、储能区域顶管按正常进度进行，还是强调要和光伏顶管交叉部分要做好协调沟通工作，不能出差错，防止欲速而不达；
- 4、储能区域电气分接箱要保证能并网验收；储能舱设备按吊装方案吊装，确保安全；
- 5、元旦将至，这里，我向各参建单位管理人员、施工人员表示良好祝愿，提前祝大家元旦快乐！

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司	
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司	
发文单位	临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分 布式光伏发电项目监理项目部	发文时间 2023 年 12 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师



会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-LH-00

会议地点	光化项目办公室		开始时间	2023.12.29 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王世平	董生	总监	13880559649
2	郑红秀	斗由耐		15165539222
3	张瑞	斗由耐		19971539252
4	马金龙	金峰		13563965715
5	刘峰	金峰		13883499321
6	刘元宝	斗由耐		18797009347
7	张峰	常州正衡		18115809552
8	秦瑞亭	常州正衡		18861175096
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				