

会议纪要



工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 11 月 03 日
会议主持人	秦帮学		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 1、组件全部进场, 能够满足安装要求; 2、支架、组件安装实际进度基本符合计划进度; 3、材料、设备、构配件采购基本符合进场计划; 4、施工单位前期资料已进行报验, 资料报审基本和现场实际施工同步; 5、储能工程前期资料完成部分编制; 施工方案还未最终确认 6、本周直流电缆未到货;			
本次会议施工单位汇报了现阶段安装施工和下一步工作计划, 建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法, 内容如下: 施工单位: 一、光伏施工区域: 1、支架本周累计完成 19.99MW, 组件进场 36346 块; 2、组件安装 32320 块, 本周累计完成约 17.7MW; 3、组件已进场 100%; 接地扁铁进场 100%; 桥架进场 70%; 二、施工情况、计划安排和需协调事项 1、组件已全部进场, 能够满足现场施工需要; 2、按最新施工图纸, 18#、木片厂房还需补装一排组件; 3、组件安装容量约为总量 89%, (11#、锯削车间、木片车间全部和 18#部分); 4、下周电气施工人员进场, 总人数达到十多人; 5、本周组件扁铁、桥架、角驰、压块已进场, 目前正做施工前准备;			

6、光伏区域土建地基部分施工单位已准备近日进场，储能工程还需业主确认；

7、储能工程资料我方已做好资料先报监理审核；

监理单位：

1、施工单位周报在周例会前未能上报，会后需补齐，本周日报群发正常；

2、10#厂房在施工前，要做好安全检查，在屋面、屋面气楼承载力和脚手架具备安全条件的前提下才能进行施工；

3、项目进场材料、设备、构配件要向监理方及时报审报验并保管好；

4、光伏区域和储能工程要注意本项目二个重要时间节点：11月15日和12月20日；

5、储能工程在方案未定的情况下，先把前期资料理顺，形成模板；

6、施工现场人员，要佩戴好安全帽和反光服，遵守项目纪律，遵守园区纪律；

7、组件安装完毕后，施工单位先自检安装容量后报监理方复核容量；

8、厂区叉车较多，车速较快，项目现场所有人员要注意这方面安全，这里再重复一次；

9、后续电气施工，做好组串直流电压和绝缘接地电阻的测试纪录；临时用电做好三级或二级配电工作；

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司		
发文单位	临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2023年11月04日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

法工地例会 会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-JD-00

会议地点	项目部办公室		开始时间	2023.10.03 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	刘元宝	斗由耐		18797009247
2	曹国成	斗由耐		15884472299
3	赵桂荣	金锋		15941639308
4	刘	金锋		13883499321
5	李邦学	常州正衡		18861175096
6	张晖	常州正衡		18115809552
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				