

会议纪要



工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目
临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023年12月08日
会议主持人	秦帮学		

会议主题：
现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况：

- 1、光伏区域土建完成上周计划要求施工任务；
- 2、18#厂房接地扁铁安装完成；箱变基础及一、二舱浇筑完成；
- 3、光伏区域屋顶所有引下桥架本周未能全部完成；
- 4、储能工程已提供二次图纸，施工作业面仅限于仓基础区域；

本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了现阶段施工情况和下周工作计划，建设单位和监理单位就施工进度、存在的问题提出要求和解决办法，内容如下：

施工单位：

一、光伏施工区域、储能工程：

- 1、18#厂房接地扁铁完成 100%；锯屑车间、木片车间接地扁铁吊运、打孔完成 100%；
- 2、本周所有土建箱变基础、电缆通道、破路埋管全部完成并恢复；
- 3、锯屑、木片两个厂房的引下桥架未完成安装；
- 4、11#厂房 B 区直流电缆敷设完成，A 区直流电缆未敷设完成；
- 5、锯削车间、木片车间电缆桥架全部完成；
- 6、储能工程消防井完成钢筋绑扎支模和高砼浇筑，消防系统管道完成 95%；
- 7、储能工程压顶支模及高砼浇筑完成 25%；

二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项

- 1、10#、18#厂房逆变器下周安装完成；
- 2、锯削车间、木片车间接地及引下桥架安装下周完成；

- 3、11#厂房 A 区直流电缆敷设下周完成；
- 4、光伏土建所有基础抹灰下周完成；
- 5、光伏区域屋顶所有引下桥架下周全部完成；
- 6、光伏区域土建下周箱变基础浇筑、粉刷完成，高压电缆通道顶管施工完成；
- 7、储能工程因其它原因目前处于半停工状态，等待上级部门全面施工通知；

监理单位：

- 1、本周光伏区域施工单位、储能工程周报在周例会前周报、日报群发正常，能够真实反映项目各区域施工情况；
- 2、光伏区域、储能工程对施工人员能够每日进行岗前培训和安全交底，群发领导可见，安全工作领导放心；
- 3、光伏区域土建箱变、一二次舱基础施工，安全围挡、安全警示标志都已布置到位，且施工现场清除泥土，对堆积泥土实行围网保护等措施，给园区和项目树立了良好形象；
- 4、光伏区域屋顶和土建目前施工进度，实现并网目标应该不是问题，总包单位要抓紧场变和园区 35KV 中心变对侧间隔电气确认施工，实现如约并网；
- 5、光伏区域土建商砼浇筑后要做好养护工作并及时消除浇筑缺陷满足设备对地基要求；
- 6、储能工程的施工，从合同工期来看，时间很紧，储能单位要派专业技术人员对接供电公司和光伏区域电气技术负责人员，实现并网有机统一；
- 7、光伏区域屋面施工有施工人员未从搭设的脚手架梯架上行，而是从原屋面梯架上行，有很大安全隐患，要求现场安全管理人员严格督促指导施工人员。

业主单位：

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司	
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司	
发文单位	临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	 发文时间 2023 年 12 月 08 日 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

周工地例会 会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-LH-00

会议地点	光化区域项目办公室			开始时间	2022.12.08 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	(已修)	道生	总包	13880559649	
2	张瑞	斗由耐		19970538252	
3	胡峰	金锋		13883499321	
4	陈金	金锋		18983553665	
5	刘元宝	斗由耐		18797009347	
6	郑红军	斗由耐		15165539222	
7	王洪	工业建筑公司		13954917617	
8	张峰	常州正衡	监理	18115809552	
9	秦静学	常州正衡	监理	18861175086	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					