

会议纪要



工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目
临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023年12月15日
会议主持人	秦帮学		

会议主题:
现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况:

- 1、光伏区域锯屑、木片两个厂房的引下桥架安装完成;
- 2、光伏区域 10#、18#逆变器安装完成, 11# A 区电缆敷设完成;
- 3、光伏区域各箱变基础砌筑抹灰少部分未完成;
- 3、光伏区域二次预制舱到货, 调度设备到货;
- 4、储能工程土建、一次、二次图纸出图完成;
- 5、储能工程电缆沟砌筑完成;

本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了现阶段施工情况和下周工作计划, 建设单位和监理单位就施工进度、施工中存在的问题提出要求和解决办法, 内容如下:

施工单位:

一、光伏施工区域、储能工程:

- 1、11# 厂房直流电缆敷设完成, 10#、18#厂房逆变器安装 100%;
- 2、锯屑车间、木片车间引下桥架完成 100%;
- 3、本周所有土建所有箱变和一次、二次舱基础抹灰未能全部完成;
- 4、锯屑、木片两个厂房的引下桥架完成安装, 锯屑厂房接地扁铁完成;
- 5、储能工程电缆沟砌筑完成 100%, 平整场地、检修地坪铺碎石完成 90%;
- 6、消防井完成钢筋绑扎支模和商砼浇筑, 消防系统管道完成 95%;
- 7、储能工程压顶支模及商砼浇筑完成 25%;

二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项

- 1、18#厂房直流电缆敷设下周安装完成 50%;
- 2、10#厂房直流电缆敷设下周安装完成 100%;
- 3、箱变吊装、一次预制舱下周吊装完成 100%;
- 4、二次设备、调度设备完成安装 100%;
- 5、储能工程电缆沟压顶支模浇筑完成 100% ;
- 6、储能工程厂区顶管下周计划完成 30% ;
- 7、储能工程电缆直埋沟道开挖计划完成 100%;
- 8、储能工程电缆直埋沟道浇筑垫层计划完成 100%;

监理单位:

- 1、本周光伏区域施工单位、储能工程周报在周例会前周报、日报群发正常，项目部进度管理有序，思路清晰，能够真实反映项目各区域施工情况；
- 2、光伏区域、储能工程对施工人员能够每日进行岗前培训和安全交底，群发领导可见，安全、质量意识持之以恒；
- 3、光伏区域土建箱变、一二次舱基础施工等处，安全围挡、安全警示标志布置到位；施工现场清除泥土，对堆积泥土实行围网保护等措施以及储能区域顶管开挖处及时回填土保护消防管道，做到了园区检查要求能够积极响应；
- 4、光伏区域屋顶电气施工人员根据现场实际施工情况调度，施工进度正常有序；
- 5、下周光伏区域将进行箱变、一次舱吊装，吊装过程要严格按已制定的吊装方案施工，专职安全员要现场监督，识别危险源，保证人员和设备安全；
- 6、做好光伏区域箱变、一次舱吊装安装就位找平找正标高工作，保证设备安装质量；
- 7、根据 12 月 13 日专项会议精神，储能区域尽快派专业技术人员到现场统筹协调现场电气施工；

业主单位:

- 1、储能区域的施工，工期很紧，各施工段施工要全面铺开；
- 2、储能区域电缆沟开挖，地下管网要判断准确，不能挖断管网管线，造成安全和停电事故发生；
- 3、储能区域顶管施工要告之顶管时间，要有计划，顶管之前要和光伏顶管现场负责

- 人充分沟通，怎样绕开光伏已穿管道，避免项目内部产生矛盾，顺利完成穿管；
- 4、储能区域专业技术人员何时到位很重要，12月20日停电，光伏和储能都要定方案，要落实方案，落实人员，落实难点，所有需要解决的一次性谈好，切实解决现场实际问题；
 - 5、储能区域全面铺开施工后，作业面的施工要事先通知监理，相应资料也都要跟上；
 - 6、储能单位报价总公司批准后，即为总价包干，施工到并网过程中发生任何工程量变化，价格均不做调整；
 - 7、刘经理和新进场的专业技术人员，根据合同和现场实际，制定合理的符合实际的进度计划，并且和参建各方协商此进度计划是可实施的；
 - 8、为保证储能施工进度，商务谈判和现场施工要同步进行，确保按合同如约并网；
 - 9、下周光伏一次舱、箱变陆续进场吊装就位，总包单位要精心准备，保证人员安全，保证设备安全；

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司		
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司		
发文单位	临沂万华禾香板业19.99MWp屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023年12月16日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

周例会会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-LH-000

会议地点	光敏项目部办公室		开始时间	2023.12.15. 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王世松	主任		13880559649
2	张瑞	斗由耐		1997539252
3	刘元宝	斗由耐		18797009347
4	周强	四川金峰		18702385658
5	张	四川金峰		13883499321
6	郑红秀	斗由耐		15165539222
7	秦翠华	常州正衡		18861175096
8	张峰	常州正衡		18115809552
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				