

会议纪要

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QSKTCP-HYJY-002

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2023 年 06 月 02 日 14: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：强调施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报上周进度和下周计划。 2、强调施工安全措施，推进施工进度和控制质量。 3、监理谈安全注意事项意见。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周进度： 1、项目部已落实，具备开会和办公条件；项目部五牌一图已制作完成，已落实具体位置安装展示。 2、施工人员已进场进行施工，屋顶新安装檩条定位放线基本完成，檩条焊接固定进行中，完成约 20%。 3、施工单位的开工报审资料已递交至建设单位。 4、新安装檩条到货约 900 根，连接件若干。 下周计划： 1、增加施工人员进场人数，并安排接受厂区业主单位的安全和制度培训。 2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，完成约 50%。 3、并网柜基础基坑进行定位放线完成 100%。 4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。 二、监理单位： 安全管理方面： 1、本月为安全生产月，望施工单位管理人员和施工人员增强安全意识，结合厂区业主单位的安全和入场制度培训，积极做好各项安全管理工作，落实安全管理措施，杜绝违规作业发生。2、按建设单位管理要求，落实安全管理责任和消除安全管理隐患漏洞。3、安全			

员和施工员要进行每天用电作业、登高作业等管理检查工作；对危险作业要进行全程安全监护。

4、夏季高温施工，要积极调整和作业时间，落实防暑降温措施，杜绝中暑、热射病的发生。

施工进度质量方面：1、材料进场积极报验，落实先小区域样板施工，经建设单位和厂区业主单位确认后全面推广的做法。2、组件安装要进行培训和技术交底，半高空作业要确保组件安装的质量，不得有磕碰撞击等损坏组件的现象发生。3、优化檩条安装、接地扁钢焊接和水平桥架敷设等穿插作业流程，提高效率。

建设单位：

1、开工正常后要增加施工人员，按计划进度推进。2、项目部建设还需要完善，开工资料，安全帽配备要齐全，以备检查需要。3、6月12日前完成完善现场的各项工作，正常施工后的水印照片进行保存录入。4、关于安全协议的签订和入场人员的安全教育培训要及时完成；关于施工动火手续和审批与厂区业主对接好，相关资料保存好，需要时及时闭合。5、项目部内进度计划表、施工总平面图要进行张贴，做好备份。6、关于配电房内六根电缆进行双拼连接一定要注意原有配电柜内的空间是否满足施工需要，建议可以在原有配电柜外侧增加一个半柜进行母排与线缆连接。7、关于组件的安装方法要注意半高空搬运组件对成品的保护，防止磕碰，积极想办法优化安装组件方案，提高效率。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波聚联建设工程有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.06.02

注 会议纪要由监理单位整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

