

会议纪要

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QSKTCP-HYJY-006

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2023 年 07 月 07 日 14: 30
会议主持人	戚 平		
会议主题：1、强调施工安全，推进施工进度和质量控制 2、协调安装安装后的组件之间缝隙的处理方案			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报上周进度和下周计划。 2、强调施工安全措施，推进施工进度和控制质量。 3、监理谈施工阶段后期注意事项意见。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周进度： 1、光伏组件安装完成 100%，光伏线缆敷设完成 100%。 2、组串连接和逆变器接头制作完成 100%。 3、屋顶和下引桥架安装完成 100%，交流线缆敷设完成约 50%。 下周计划： 1、光伏组件组串和接头制作全部完成并完成测试。 2、交流线缆敷设完成，并完成终端制作。 3、并网柜设备进场就位，与逆变器侧连接完成。 4、并网资料整理并进行提交供电公司，计划并网验收的时间会安排在 7 月 14 日。 5、环境监测设备安装就位，组件检测模块到货进行安装。 二、监理单位： 1、在保证安全生产的前提下，做好防暑降温措施落实的情况下进行施工。 2、目前剩余的一些工程量（接地系统焊接、组件监测模块安装连接和环境监测仪设备安装以及电气终端制作连接调试等）要合理安排时间进行完成收尾。 3、关于施工进度款申请的资料和施工过程的资料以及竣工资料的准备等要及早落实人员进行准备，进度款申请资料要提前报我监理方审核签字并盖监理单位公章需要时间。其他的资料也要尽早准备能签署意见的要及时处理，否则待项目竣工监理撤场后就会耽误时间。 二、建设单位： 1、7 月底前完成所有施工内容并进行竣工验收工作，这期间要施工单位完成质量自检，监理			

单位的预验收等。

2、关于施工质量还要加强。(1)、高空的水平桥架有转弯和斜坡的地方要增加吊杆或支撑。
(2)、组件安装后进行的 EL 检测初步结果是组件隐裂数量比较多，超出了标准的要求。结合测试图片的情况分析看施工安装时是存在问题的，原因有组件搬运磕碰和安装时外力加持等情况。要求施工单位进行加测扩大取样数量，检验整体组件安装的情况。检测单位可以是现安装检测的单位，也可以选有资质的其他检测机构。

3、关于组件安装完成后，组件之间存有一定的缝隙，按厂区业主的要求需要加装密封条，现在设计方提供了一种材料，大家可以结合现场情况，看看是否合适，再进行优化一下材料的型号和安装方案，后面由施工单位确定了安装方案和报价后进行实施。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波聚联建设工程有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.07.08

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

