

专题会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/09/07 上午 10:00
会议主持人	蔡俊宏		
会议主题：施工进度协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由上海电力股份有限公司双新部、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 6 家单位参加，本次会议达成如下共识：			
一、 升压站：			
1、站内目前施工人数 30 人，设备基础土建本月 18 日完成（包括设备埋地接地焊接敷设），具备设备安装条件。			
2、二次舱基础尽快完成，考虑到影响主变进场道路，二次舱基础完成后，影响主变进场道路局部舱基位置可以回填土，待主变就位后回填土方清除。			
3、设备安装 20 人，本月 23 日到场。			
4、SVG 本月 12 日前具备发货。			
5、GIS 派专人到生产厂家了解排产进度情况，信息随时反馈给业主王轩。			
6、所有预制舱本月 12 日具备发货条件；二次舱目前可以发货。			
7、中规答应明天（9 月 7 日）出具站所所有电缆清册。			
8、电缆沟设计尽快出图。			
9、土建剩余工程量要求施工单位排出详细施工进度计划。			
二、 集电线路（西沟~升压站）：			
1、目前有 6 基青赔工作在商谈，完成后具备施工条件。其余 8 基占用林地较多，进场道路条件恶劣，与林业部门协商难度较大。			
2、为了加快施工进度，可以拟先办理临时手续，全线施工完成后再办理永久手续。			
3、要求加快完成外部协调工作，完成青赔工作。			
三、 送出线路：			
1、目前完成掏挖 10 基、砼浇筑 4 基、钢筋绑扎 5 基。			
2、具备施工条件 14 基，其余 18 基正在协调。部份青赔难点主要是棵树。			
3、为了把青赔尽快落实到村民手中，中规尽快主动与乡政府协调。			
4、所浇筑完成的砼塔基可以先组立杆塔。			
5、目前塔材料已到 2 基。			
四、 对侧间隔改造：			
1、征地协议已完成，且清表也已完成。			
2、设备已完成订货。			
3、原停电计划是 9 月 20 日，要求加快施工进度，争取在停电期完成接入条件。			
五、 东郑光伏场区：			

- 1、最新场布图布置 42.185MW。
- 2、施工人员 45 人，目前管桩浇筑 2 个工作面、引孔 3 个工作面（有 21000 孔尚未完成）。
- 3、要求引孔成片完成，便于交付浇筑施工班组施工。
- 4、管桩砼浇筑 5 天内再增加 60 人施工人员；引孔机再增加到 7 台（现有 5 台）。
- 5、11 月 10 前场区工程量全部施工安装完成（不包括集电）。
- 6、1*4 光伏小线本月 10 日到场，其他低压电缆已排产。箱变位置尽快确定，否则影响高压电缆采购及排产。
- 7、要求增加施工人员及施工机械设备。
- 8、详排施工进度计划报监理。

六、西沟光伏场区：

- 1、目前最大问题是场内道路及清表工作，没有施工工作面，施工班组人员、设备已就位正等待施工条件具备。
- 2、合作单位李泽辉答应今天清表增加至 30 个人，5 天内清完（10MW 容量区块）。
- 3、鉴于剩余尚未完成的部份场区道路，其路径走向方案要求请专业路勘队伍现场勘探，尽快出具路径方案，否则影响后期容量施工安装。

七、阳朝光伏场区：

- 1、布板 24MW 左右。
- 2、目前可以进场放点工作。
- 3、施工道路路径拟用彩旗标识，10M 间隔布置。

八、其他：

- 1、现场出现的问题要及时沟通，有问题项目部要随时解决。
- 2、从今开始，各施工区域每天施工人数、机械数量、工作安排报到施工群，监理现场核实，如有工作面没安排施工，加以考核。
- 3、中规电力从设计、施工、采购、外部协调等各个环节要重新梳理，具备施工条件工作面要上人上设备，加班加点抢进度。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	上海电力股份有限公司双新部、平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/09/07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

2023.09.07

[illegible]