

专题会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/03/05 13:00
会议主持人	蔡俊宏		
会议主题：施工进度协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由上海电力股份有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 6 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、 升压站： 1、 目前土建施工人员到场 6 人，3 月 10 日前土建施工人员到场 15 人，所有到场施工人员备案并报备业主。 2、 电装本月 10 日到场（包括配合厂家）。 3、 每天详排施工进度计划（完成不了需晚上加班）。 4、 鉴于工期较紧，结合现状，优先完成安装带电区域 5、 土建工程本月 25 前全部施工完成。 6、 消防设备要有编号标识。 7、 消防找第三方进行模拟运行、联调、联试，且要有影像及文字记录。 8、 通讯本月 8 日到场安装，今晚报南瑞进场计划给业主。 9、 预制舱地下室照明尽快安装。 10、 每完成一项工作报监理检查验收。 11、 本月 25 日未能完成施工进度计划，按每天 15000 元考核。 二、 集电线路： 1、 C 线、AB 线安装人员明天完成培训学习，后天开始做放线准备工作。 2、 C 线、AB 线导线本月 28 日前架设完成、本月 30 日前具备送电条件。 三、 送出线路：			

- 1、目前剩余 11 基基础沿未完成（已完成 4 基外部协调工作、今天能完成 2 基外部协调工作）。
- 2、本月 8 日开始，龙门~1#塔开始放线。
- 3、本月 25 日前组塔全部完成。
- 4、第二施工班组明天再增加 8 人。

四、 对侧间隔改造：

- 1、地基处理方案尽快拟定。
- 2、施工图电子版今晚发布工作群共享。
- 3、今后工作进展情况也在工作群发布大家共享。
- 4、详排施工进度计划。

五、 东郑光伏场区：

- 1、目前土建安装人员 60 人、本月 8 号增加到 80 人。
- 2、其他按 2024 年 02 月 28 日申报的施工进度计划落实完成。

六、 西沟光伏场区：

- 1、正在进行消缺工作。
- 2、缺少的低压电缆尽快到场。

七、 阳朝光伏场区（20MW）：

- 1、今天开始引孔，道路在修筑。
- 2、目前有 3 台引孔机，本月 8 日再增加 1 台。

八、 安全文明施工：

- 1、每天对各施工机械及环境状态要检查。
- 2、交叉作业要防止落石隐患发生。
- 3、新进施工人员必须安全教育培训学习，并做好三级安全教育。
- 4、每项工作必须要有安全交底书，每个施工人员签字确认。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	上海电力股份有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/03/06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		2024年3月5日	
会议时间		会议地点	上海电力设计院
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	蒋俊志	上海电力	13816723471
2	江人伟	上海电力	13521848265
3	张宁	上海电力	1580728355
4	王守	上海电力	18816276081
5	王林	上海电力	18914664520
6	张宁	上海电力	13472800155
7	张宁	上海电力	13959012082
8	张宁	上海电力	15624944666
9	王瑞	上海电力	18435144585
10	黄涛涛	上海电力	1530010070
11	王林	上海电力	15834180241
12	张宁	上海电力	1503183921
13	张宁	上海电力	15211626137
14	张宁	上海电力	18235123456
15	张宁	上海电力	12653640423
16	张宁	上海电力	13860038899
17			
18			
19			
20			