

专题会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/6/28 下午 1:30
会议主持人	蔡总		
会议主题：开工前准备工作			
上次会议问题落实情况：第一次			
本次会议内容： 本次例会由上海电力集团股份有限公司、平陆上电万绅新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司共 5 家单位参加。上海电力集团股份有限公司蔡总针对开工前准备工作要求如下： 1、开工前各项资料及现场条件必须满足上海电力股份有限公司颁发的【新能源管理手册】要求。 2、编制进度及设备到场进度计划，并根据计划施工产生矛盾加以解决，且进度计划的编制要体现出质检时间及停电计划。 3、安委会成立及人员组成符合集团股份公司要求，并按时召开会议。 4、开工前必须完成三通一平工作，编制专项施工方案并报审监理；施工道路必须有专项施工方案。 5、试桩要具有代表性。 6、开工前必须到当地管理职能部门备案。 7、设计单位到现场勘查尽快出图，可以分批出图保并网，优先考虑并网条件出图。设备厂家提供设备基础大样图参数给设计。 8、物料堆场尽快落实。 9、尽快组织技术人员了解现场地形地貌，编制专项施工方案。 10、 监理安全员尽快到位，全体施工人员必须购买工伤保险。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司		
抄送单位	平陆上电万绅新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/6/28

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

2023.06.28

[illegible]