

专题会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	平陆县100MW农光互补光伏发电项目 2023/07/05 下午 15:00 监理项目部
会议主持人	叶青		
会议主题：开工前启动会			
上次会议问题落实情况：			
本次电话会议内容： 本次例会由国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司共 7 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、本工程节点目标：9 月 30 日并网 30MW，12 月 30 日全容量并网。 2、送出线路：项目部已成立，主要设备已定货，送出线路点位已确定。本周五完成路径协议，7 月 19 日完成路径征询，7 月 20 日出图。7 月 23 日塔基土方开挖，塔基施工可以划分多个工作面，多点施工。为了加快施工进度，项目部根据并网节点倒排详细施工进度计划（包括基础、组塔、导线架设、外部手续、人员、机械）。 3、对侧间隔改造：7 月 15 日出图，并通过供电部门审核，7 月 20 日开始施工。 4、集电线路（西沟地块）：7 月 10 日前由设计提供光伏场区布置图、箱变点位图，3 天内完成出图。 5、光伏场区（西沟地块）：7 月 12 日设备及施工人员进场施工。并按 9.30 并网倒排施工进度计划（包括人员、机械、土建、电气、材料到场）。 6、升压站：8 月 10 日前主变到场，7 月 6 日场地土方平衡，7 月 15 日设备基础开挖，8 月 10 日并网手续开始办理，8 月 13 日设备开始安装，9 月 8 日完成设备安装及调式，9 月 20 日电网公司验收，9 月 25 日开启委会。 升压站图纸设计并通过十一科技院返图纸意见后，业主组织施工、监理进行图纸会审。 7、外部手续：土地预审 7 月 7 日完成。环评 7 月 10 日提交材料，7 月 25 日上网公示，土地预审、环评、水保手续由景骏项目经理负责，并网手续由中规电力负责。 8、各职能分工如下：上海电建重点负责对安全、质量、资料管理；监理负责对进度、安全、质量、资料管理；景骏重点负责对光伏场区施工进度管理；中规重点负责对升压站、送出线路、对侧间隔改造、集电线路进度工作的管理。 9、对于甲供材料厂，各施工单位提前 15 天报设备进场计划。 10、要求 7 月 6 日晚前，施工单位编制总施工进度计划（准确到天数）并报验监理项目部。 11、加强安全管理，施工人员必须购买工伤保险；每周定期安全检查，对违规安全行为，在监理会议上对违规安全行为进行图片投影教育警示，同时并做好防暑降温工作。			

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中电电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司		
抄送单位	国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万绅新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/06



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

2023.07.05

[illegible]

专题会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	下午 20: 00
会议主持人	王轩		
会议主题：			
上次会议问题落实情况：			
本次电话会议内容： 本次例会由平陆上电万绅新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司共 6 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、7 月 18 日开工仪式。 2、要求中规升压站增加机械设备：2 台挖机、2 台装载机、2 台压路机，7 月 17 日完成场平工作。 3、要求中规 7 月 17 日完成主持台搭建，并周边布置彩旗。 4、各分包单位组织 20 名以上施工人员参加开工仪式，安全帽、反光背心按总包要求统一配置。 5、西沟区域今晚完成箱变点位图、施工道路图。并按 9.30 并网条件编制后续出图计划。 6、红线范围内区域能满足排板条件的，用彩旗标识。 7、根据现场实际坡度情况，编制施工方案。 8、7 月 15 日桩基试验，7 月 16 日出试验数据报告，7 月 17 日桩基完成设计。如果桩基试验报告滞后，监理进行考核。 9、编制施工道路进度计划。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰天达工程设计有限公司		
抄送单位	平陆上电万绅新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]

专 题 会 议 纪 要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间
会议主持人	叶青	
会议主题： 出图、进度、安全		
上次会议问题落实情况： 出图、商务手续未按计划完成		
本次会议内容： 本次会议由上海电力股份有限公司、国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司共 8 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、送出线路：路径征询 7 月 19 日完成，7 月 20 日出施工图，7 月 23 日塔基开挖。 2、升压站：场平本周完成，下周完成主变、构架、GS 设备基础出图；8 月 25 日交付安装。重新编制详细施工进度计划（人力、设备、物料、机械）。 3、对侧间隔改造：土地预审办理手续与施工同步进行。 4、集电线路：7 月 23 日首基开挖，西沟区域道路、组件布置、箱变点位完成出图后，尽快对到升压站段的集电线路完成出图。 5、光伏场区：根据设计初步排板布置，西沟地块 30MW 左右、东郑地块 50MW 左右，西沟地块的布板、道路、箱变点位初设完成；东郑地块 7 月 20 日完成初设，本周施工道路完成，具备进场施工条件。下周二（7 月 25 日）西沟地块开始成孔施工。明天东郑、西沟地块坐标交付。对于坡度大于 40 度要编制专项施工方案。 6、商务手续：土地预审已签 3700 亩（共 4500 亩），剩余的 3 天内签约完成；环评、水保 8 月底前完成。 7、安全方面：在施工过程中各生产单位一定要遵循安全第一、做好风险辨识以及隐患排查，各生产单位安全放在第一位、每项施工都必须要有措施方案，安全活动要形成痕迹，管理行为要到位，要建立专项检查、例行检查、节假日检查，建立安全管理网络，并做好安全培训。 8、施工进度管理：总包、监理、项目公司督促各分包单位施工进度，每天核查分包单位施工进度滞后情况加以纠偏，上人上机械上设备，加快施工进度。 9、资料管理：监理要按上电档案要求管理，配合施工单位各项资料完善；在进度、人力、机械设备上重新排出详细计划，并挂墙张贴。		
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰天达工程设计有限公司	

抄送单位	上海电力股份有限公司、国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司	
发文单位	常州正衡监理有限公司	 发文时间 2023/07/18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

7.18

姓名	工作单位	职务/职称	电话
张明	上海电力股份	双桥部主任	13916159755
叶开	长江生态	董建	
田平	阳凤新能源	董事长	
江人伟	上海电力股份	双桥印	13501848265
杨树华	长江生态	副总经理	1550006812
谢建南	长江生态	项目负责人	13701943274
张建新	上海电力建设公司		
张建新	上海电力建设公司		
杨国	上海电力		13657040404
叶国		光伏区	
杨国	墨骏	光伏区	1833515809
杨国	平陆电力		18734917077
王辉	平陆电力		
梁超	长江生态		
张明	上电公司		
周明	新中行建设		18256082198
张明	平陆电力		
张明	墨骏	光伏区	18031829311
周平	西桥底	光伏区 董建	13974826016
王辉	长江生态		
王辉	正衡监理		18927412811
王辉	正衡监理		15155689665