

专题会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	下午 20: 00
会议主持人	王轩		
会议主题：			
上次会议问题落实情况：			
本次电话会议内容： 本次例会由平陆上电万绅新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司共 6 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、7 月 18 日开工仪式。 2、要求中规升压站增加机械设备：2 台挖机、2 台装载机、2 台压路机，7 月 17 日完成场平工作。 3、要求中规 7 月 17 日完成主持台搭建，并周边布置彩旗。 4、各分包单位组织 20 名以上施工人员参加开工仪式，安全帽、反光背心按总包要求统一配置。 5、西沟区域今晚完成箱变点位图、施工道路图。并按 9.30 并网条件编制后续出图计划。 6、红线范围内区域能满足排板条件的，用彩旗标识。 7、根据现场实际坡度情况，编制施工方案。 8、7 月 15 日桩基试验，7 月 16 日出试验数据报告，7 月 17 日桩基完成设计。如果桩基试验报告滞后，监理进行考核。 9、编制施工道路进度计划。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰天达工程设计有限公司		
抄送单位	平陆上电万绅新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/07/12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]