

专 题 会 议 纪 要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间
会议主持人	叶青	
会议主题： 出图、进度、安全		
上次会议问题落实情况： 出图、商务手续未按计划完成		
本次会议内容： 本次会议由上海电力股份有限公司、国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰电力工程设计有限公司共 8 家单位参加。针对本次专题会议，达成如下共识： 1、送出线路：路径征询 7 月 19 日完成，7 月 20 日出施工图，7 月 23 日塔基开挖。 2、升压站：场平本周完成，下周完成主变、构架、GS 设备基础出图；8 月 25 日交付安装。重新编制详细施工进度计划（人力、设备、物料、机械）。 3、对侧间隔改造：土地预审办理手续与施工同步进行。 4、集电线路：7 月 23 日首基开挖，西沟区域道路、组件布置、箱变点位完成出图后，尽快对到升压站段的集电线路完成出图。 5、光伏场区：根据设计初步排板布置，西沟地块 30MW 左右、东郑地块 50MW 左右，西沟地块的布板、道路、箱变点位初设完成；东郑地块 7 月 20 日完成初设，本周施工道路完成，具备进场施工条件。下周二（7 月 25 日）西沟地块开始成孔施工。明天东郑、西沟地块坐标交付。对于坡度大于 40 度要编制专项施工方案。 6、商务手续：土地预审已签 3700 亩（共 4500 亩），剩余的 3 天内签约完成；环评、水保 8 月底前完成。 7、安全方面：在施工过程中各生产单位一定要遵循安全第一、做好风险辨识以及隐患排查，各生产单位安全放在第一位、每项施工都必须要有措施方案，安全活动要形成痕迹，管理行为要到位，要建立专项检查、例行检查、节假日检查，建立安全管理网络，并做好安全培训。 8、施工进度管理：总包、监理、项目公司督促各分包单位施工进度，每天核查分包单位施工进度滞后情况加以纠偏，上人上机械上设备，加快施工进度。 9、资料管理：监理要按上电档案要求管理，配合施工单位各项资料完善；在进度、人力、机械设备上重新排出详细计划，并挂墙张贴。		
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、景骏建设集团有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西创辰天达工程设计有限公司	

抄送单位	上海电力股份有限公司、国电投长江生态新能源有限公司、平陆上电万坤新能源有限公司	
发文单位	常州正衡监理有限公司	 发文时间 2023/07/18 平陆县100MWp 农光互补光伏发电项目 监理项目部

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

7.18

姓名	工作单位	职务/职称	电话
张明	上海电力股份	双桥部主任	13916159755
叶开	长江生态	董建武	
田平	阳凤新源	董事长	
江人伟	上海电力股份	双桥印	13501848265
杨相泽	长江生态	副总经理	1550006812
谢振南	长江生态	项目负责人	13701943274
张华	上海电建一公司		
张华	上海电建一公司		
杨华	上海电建一公司		1365740404
陈国		光伏区	
杨华	景隆	光伏区	1833515809
杨华	平陆电力		18734917077
王华	平陆电力		
梁超	长江生态		
张明	上电一公司		
周华	知中行建		1825608298
张华	平陆电力		
张华	景隆	光伏区	18031839311
周华	平陆电力	光伏区 董建武	13974826016
张华	大新治		
张华	正衡监理		1892702811
王华	正衡监理		15155689665