

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/01 下午 18: 00
会议主持人	王轩		
会议主题：针对出图、进度、质量			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会工作情况，本次会议再次达成如下共识： 1、东郑区域地块：管桩合同已签，8 月 4 日开始发货，8 月 7 日支架到场，8 月 15 日组件到场，材料员、资料员 8 月 4 日到场，风场道路完成 50%。电缆选型尚未确认，场区 10M 青石路尽快破除打通。 2、集电线路：青苗补偿工作尽快完成。 3、送出线路：尽快出基础图。 4、升压站：本周五试桩试验结果数提供给设计。材料、设备采购合同每完签一项扫描件发给总包，设备排产计划尽快完成。 5、西沟区域地块：主干道 8 月 8 日前修通，具备桩机进场引孔，修筑完成道路裸土随时绿网全覆盖。 6、测量计量器具、工程控制网测量复测、机械、特殊工种人员、 7、每周五周进度计划报监、每月 26 日月进度计划报监。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/02



会议签到表

008

2023.08.01

姓名	单位名称	联系电话	备注
王辉	平陆上电万坤	18914664520	
王辉	平陆	15556156433	
王辉	上电-公司	13472800555	
王辉	平陆上电万坤	18734957077	
王辉	平陆上电万坤	19935161277	
王辉	景骏	13820348400	
王辉	景骏	1800331238	
王辉	景骏	17031239211	
王辉	景骏	13935711094	
王辉	上电-公司	18425144585	
王辉	上电-公司	19878853338	
王辉	上电-公司	138714871	
王辉	中电电力	13652640485	
王辉	中电电力	15235727624	
王辉	中电电力	15034417885	



扫描全能王 创建