

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/011 下午 18:00
会议主持人	白化武		
会议主题：针对施工进度、材料计划			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会工作情况，本次会议再次达成如下共识： 1、东郑光伏区地块：下周放点完成 2800 个，累计 8520 个；下周打孔完成 2000 个，累计 4410 个。 下周二 8 月 15 日进 1 台打桩机。8 月 12 日确定浇桩计划。8 月 17 日桩基材料进场，由于材料进场晚下周暂未排浇桩计划。箱变基础开挖要等到路通以及图纸最终版定好后开始。电缆排管 8 月 13 日确定合同。支架 8 月 26 日到货。8 月 12 日晚确定所有材料到货计划。关于地锚桩三种桩型只要用错一处材料考核罚款 10 万。 2、集电线路：还在协商。 3、送出线路：图纸会审时间定于 8 月 13 日。8 月 13 日开始挖基础，如果 8 月 13 日挖不了考核罚款 10 万。16 基已完成征地清赔具备开挖，余下 16 基在下周全部完成。对侧站 8 月 14 日完成征地，土建图纸 8 月 13 日完成，8 月 12 日确定电器图纸。 4、升压站：下周完成挤密桩 1500 根。下周基础图纸全部出完。影响门架位置的坟 8 月 13 日前完成协调迁移工作。 5、西沟光伏区地块：下周桩基打孔 1000 个，下周放点 2000 个。清表 50 亩，清表随时协调。下周确定再进 1 台桩机。下周浇筑计划 8 月 15 日开始。8 月 12 日确定材料需求计划及下周到货情况。设计 8 月 14 日重新确定规划路线。 6、道路施工下周两个山头要打通，一个山神庙和另外一个山头。 7、所有机械设备准备进场之前先将设备合格证及司机操作证扫描件发到群里。 8、安全文明施工：进入施工场区每个人必须戴好安全帽（包括村民临时上山帮忙干活的。升压站厕所抓紧开始搭建。东郑施工区域的垃圾抓紧清理）。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

2023.8.11

姓名	单位名称	联系电话	备注
孙	长江委	15618758711	
王	平陆上电万坤	19914664520	
张	平陆上电万坤	15889909011	
张	平陆上电万坤	1803839311	
张	平陆上电万坤	15733740777	
王	平陆上电万坤	13935711044	
王	平陆上电万坤	12653690488	
王	平陆上电万坤	13860038899	
王	平陆上电万坤	18003231238	
王	平陆上电万坤	18927412411	
王	平陆上电万坤	19935161277	
王	平陆上电万坤	18734957077	
王	平陆上电万坤	12653690488	
王	平陆上电万坤	15634944666	
王	平陆上电万坤	13472800155	
王	平陆上电万坤	19888553838	
王	平陆上电万坤	13453675777	
王	平陆上电万坤	1570448571	



扫描全能王 创建