

会议纪要

编号: 012

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/15 下午 18:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、安全文明			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，针对上次监理例会工作情况，本次会议再次达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、明天（8 月 16 日）管桩材料到场 2600 根，成孔已完成 3610 孔，周二再增加 1 台引孔机。 2、村口进场道路路基铺石子加固。 3、堆场尚未落实，考核 10000 元，施工项目部答应本月 18 日堆场落实（容纳 5MW 组件）。 4、未排材料到货计划，考核 10000 元。 5、电缆尽快排产。 6、设计提供多和电缆桥架材质、样式、型号给施工单位选择。 7、风场路入口进场主路必须验收合格后方可使用。 8、箱变基础尽快施工，资料及时报监。 二、集电线路： 尽快出图。 三、送出线路及对侧： 1、送出工程分三个施工标段，每个工作面要有专人管理。目前 1~7#塔基协调及青赔工作完成，具备施工条件。 2、尽快增加施工班组进场施工。 3、掏挖个别人员年龄偏大，不适合做该项目，要求换人。 4、对侧明天（8 月 16 日）基础完成出图。 四、升压站 1、基础钢筋在加工制作，8 月 18 日主变基础浇筑。 2、基础处理加快施工进度，必要加班。 3、钢筋尽快抽检送样第三方检测。 五、现场安全文明施工、进度计划 1、升压站尽快配置垃圾桶。 2、新进场施工人员进行三级安全教育培训。			



扫描全能王 创建

- 3、材料加工场必须做好围栏。
- 4、农民工工资发放工作手续尽快完善。
- 5、各区域生产单位月报按时报总包。
- 6、各区域生产单位进度计划项目负责人签字确认，对于完不成进度计划加以考核。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2023.08.15

姓名	单位名称	联系电话	备注
王琳	上海电建	18914664520	
李强	上海电建	15634944666	
王强	上海电建	1515656433	
毛东欣	上海电建	13876148071	
高志敏	上海电建	15035131900	
王琳	上海电建	19935161277	
杨文博	上海电建	13632642185	
张强	上海电建	13422800155	
王强	上海电建	13453675774	
王琳	山西振辰	13974826016	
王琳		15352972288	
张强		15733742777	
王琳	景发	13935711044	
杨文博	景发	18003231238	



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 2023.08.15

姓名	单位名称	联系电话	备注
王丹	上海电建	18914662520	
陈超	上海电建	15634944886	
王丹	上海电建	1558156431	
毛海欣	上海电建	1387148071	
高志敏	上海电建	15035139900	
王丹	上海电建	19935161277	
王丹	上海电建	12653640483	
王丹	上海电建	13472800115	
方佳乐	上海电建	1345875774	
王丹	山西振辰	13974826016	



扫描全能王 创建