

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/18 下午 18: 00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、安全文明			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、本周完成：放点 3010 个，累计完成 5720 个；引孔 1820 孔，累计完成 4430 孔；桩基砼浇筑 228 根，累计 228 根。下周计划：放点 3000 个；引孔 2100 孔；桩基砼浇筑 1000 根。 2、箱变本月 22 日基础开挖。 3、支架 9 月 1 日到场。 4、料场临时监控明天安装。 5、箱变可根据现场实际布置。 二、西沟光伏区地块： 1、本周引孔完成 500 孔，累计完成 500 孔。下周计划放点 2000 个、引孔 700 孔。 2、由于山体石层较厚，场内道路修筑破碎量大，道路修筑进展缓慢，需要另修筑一条，形成二条路贯通，增加工作面。 三、集电线路： 5~7 天内出图。 四、送出线路及对侧： 1、送出工程分三个施工标段，目前一标施工人员 8 人、二标 7 人、三标 3 人。 2、送出下周计划完成 13 基掏挖，具备开挖 17 个工作面（1~7#、14#、三标 7 个），本月 22 日具备全线掏挖。 3、下周二全线青赔完成。 五、升压站 1、下周计划完成：地基处理，主变、出线构架、GIS、主变防火墙基础完成。 2、接地尽快完成出图。 六、现场安全文明施工、进度 1、加强对引孔机钢丝绳、拉锚的日常检查及维护。 2、施工便道加固维修，否则容易发生交通事故。			



3、各生产单位做好防雨排水工作。 4、对送出线路工程施工班组人员未按计划到场施工，考核 50000 元。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



上海电力有限公司

会议签到表

日期: 2021.8.18

姓名	单位名称	联系电话	备注
王丹	上海电力新能源	18914664520	
张辉	平陆上电万坤	18734957077	
张华	上电一公司	13872800155	
张超	上电万坤	15634944666	
王中	上电万坤	19935161277	
张超		15733742777	
杨华	山西中核	13653640488	
杨建利	景骏	13935711064	
张华	景骏	18031839311	
王丹	山西振辰天达	13974826016	
王丹	正衡监理	192702511	
张华	平陆上电万坤	1588909001	
王丹	上电	1555856433	
王丹	上海电建	1387048577	
杨华	景骏	18003231238	
孙庆合	景骏	13820348402	
王丹	上电万坤	19888553838	
王丹	景骏	13860038899	
王丹	景骏	18338558077	
王丹	知师行	18251082498	



扫描全能王 创建

监理例会

会议签到表

日期: 2023.0.18

姓名	单位名称	联系电话	备注
王辉	平陆县电力局	18914664520	
张军辉	平陆县电力局	18734957077	
张军	上电公司	13472800155	
王超	上电公司	15634944666	
王超	上电公司	19935161271	
张军		15733742777	
杨小	山西中电	13658494485	
王建利	景骏	13935711044	
张军	景骏	18031839311	
王超	山西振辰天达	13974826016	
王超	正衡监理	1927612811	
王超	平陆上电公司	15891909011	
王超	景骏	15158156435	
王超	上海电建	1387044877	
杨小	景骏	18007231238	
孙庆龙	景骏	13820348402	
王超	上电公司	19888533838	
王超	景骏	13860038879	
王超	景骏	18335158079	
王超	景骏	18256082698	



扫描全能王 创建