

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/22 下午 18: 00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、安全文明			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、修筑完成的道路正在精修及路基加固。 2、加快管桩砼浇筑进度，增加人员及施工设备，本周内增加 40~50 人施工人员。 3、明天再增加 1 名技术人员。 4、本月 25 日、26 日进 9 台箱变，提前规划好堆放场外地。 二、西沟光伏区地块： 1、第二条施工道路路径已确定，现正在修筑；同时原开辟场内道路同时修筑。 2、由于场内道路修筑进展缓慢，现有的工作面已基本全部完成引孔工作。 3、加快场内道路修筑，增加及更换大型设备。 4、所完成引孔尽快管桩浇筑。 5、本月 25 日、26 日进 4 台箱变，提前规划好堆放场外地。 三、集电线路： 1、本月 25 日交桩，平断面本月 25 日出图，首基 8 月 31 日开挖，9 月 15 日前塔基砼浇筑完成。 2、明天中午前报最终版（按 9.30 送电倒排）进度计划监理项目部，项目负责人签字确认，对没有按该进度计划完成的工作项，将按该进度计划进行考核。 四、送出线路及对侧： 1、本月底土方掏挖工作完成 70%，9 月 10 日最后一基塔完成砼浇筑，8 月 28 日开始组立塔杆。 2、明天中午前报最终版（按 9.30 送电倒排）进度计划监理项目部，项目负责人签字确认，对没有按该进度计划完成的工作项，将按该进度计划进行考核。 五、升压站 1、本月底完成：地基处理、主变及主变出线架构、出线架构、主变防火墙、35KV 预制仓砼基础。 2、抓紧完成剩余设备基础出图 3、明天中午前报最终版（按 9.30 送电倒排）进度计划监理项目部，项目负责人签字确认，对没			



有按该进度计划完成的工作项，将按该进度计划进行考核。

4、质检手续尽快办理。

六、现场安全文明施工、进度

1、升压站临电有拖地、钢筋压线等安全隐患，要求立即整改。

2、施工便道路基晴天要加固好。

3、对新进场工人做好安全教育培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



