

# 会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/09/01 下午 18:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、安全文明			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、本周完成工程量 1) 进场道路精修（路基加固）共 1800M，本周完成 450M，累计完成 1800M，完成率 100%；箱变拓展道路本周修筑完成 126M，累计完成 196M。 2) 桩基成孔 1300 孔，累计完成 7180 孔；桩位放点 700 点，累计完成 11330 点；桩基砼浇筑 965 基，累计完成任 1278 基。 2、下周工作计划 1) 桩基础放点 10000 个。 2) 桩基础引孔 4500 个。 3) 桩基砼浇筑 4000 基。 4) 新拓展修筑完成 500M。 3、为便于桩位放点，要求增加清表人员，加快清表进度。 4、加快桩位放点进度，便于箱变位置确定及电缆走向。 5、光伏及低压电缆本月 10 日到场。 6、支架（要求 2~3MW 成套）本月 10 日到场。 二、西沟光伏区地块： 1、本周完成工程量 1) 桩基成孔 600 孔，累计完成 800 孔；桩位放点 2000 点，累计完成 2300 点；清表(总量 410 亩)，完成 315 亩，累计完成 330 亩。 2、下周工作计划 1) 场内道路 300M、新修道路 500M。 2) 桩位放点 1000 个。 3) 桩机引孔 500 孔。 4) 桩基砼浇筑 700 基。 3、需要协调问题：场区道路的确定；增加清表人员，加快清表进度。 4、明天厂家现场定试桩情况			



三、集电线路:

- 1、本周完成: C 线交桩 14 基 (共 14 基), 基础出图完成。。
- 2、下周工作计划: 青赔协调基本完成, 基础材料采购完成。

四、送出线路及对侧:

- 1、本周完成: 基础掏挖完成 2 基, 钢筋绑扎完成 6 基, 塔基砼浇筑完成 3 基。
- 2、下周计划: 塔基掏挖完成 9 基, 钢筋完成绑扎 9 基, 砼浇筑 8 基。

五、升压站

1、本周完成:

- 1) 地基处理处理成桩 1178 根。
- 2) 出线架构、间隔避雷器及 PT 基础完成。
- 3) GIS 基础砼浇筑完成 50%, 另 50%钢筋绑扎完成。
- 4) 主变中性点及 35KV 管母基础砼浇筑完成。
- 5) 主变油池基础开挖及砼垫层完成。
- 6) 防火墙主体完成 50%。
- 7) 一次舱基础筏板砼浇筑完成。
- 8) SVG 基础垫层砼浇筑完成。

2、下周计划:

- 1) GIS 砼基础浇筑完成。
  - 2) 一次舱基础浇筑完成。
  - 3) SVG 基础浇筑完成。
  - 4) 地基处理成桩 1500 根。
- 3、需要协调: 集电线路及部份送出线路青赔继续协调。
- 4、9 月 6 日具备设备进场安装条件。

六、间隔对侧改造:

- 1) 对侧已出图, 但土地征用手续办理尚未完成, 明天接入批复拿到, 10~20 天内拿到电网公司并网手续。
- 2) 本月 29 日送出、对侧青苗补偿完成。
- 3) 对侧本月底可以进场施工, 下周一图纸运城电网公司审核。

七、现场安全文明施工、进度

- 1、升压站临电有拖地、钢筋压线等安全隐患, 要求立即整改。
- 2、施工便道路基晴天要加固好。
- 3、对新进场工人做好安全教育培训。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/09/02

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。





# 监理例会 会议签到表

日期: 2023.9.1

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
冯与昌	上电万坤		15634944666
王坤	上电万坤		18914664520
张坤	上电-公司		13472800155
王坤	景骏		18816276087
梅瑞峰	景骏		18335158279
张瑞	景骏		18031839811
周一	振辰天达		13974826016
梅瑞峰	景骏		12652640480
梅建科	景骏		13935711044
王瑞	景骏		15352972298
王瑞	景骏		13860038899
张良政	景骏		
梅瑞峰	景骏		18003231238
周小勇	景骏		18256082198
张新	上电万坤		18734957077
王坤	上电万坤		19935161277
王坤	上电-公司		1381048711
张新	景骏		18634497462

