

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/09/12 下午 18: 00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、现场施工人员 40 个，明天到 7 人，后天到场 14 人。 2、目前桩基累计浇筑 2960 基（4.2MW），引孔累计完成 9740 孔。 3、今天电缆 3*240 到场 8.8KM, 5 天内部份立柱与斜梁到场, 本月 25 日部份成套支架到场。 4、箱变基础位置已确定 4 台，本周四箱变基础开挖，如不按计划箱变基础开挖，将按每台箱变考核 10000 元。 5、10 月 15 日前引孔全部完成。 6、场区道路修筑宽度能满足车辆能通行即可。 二、西沟光伏区地块： 1、目前已正常施工，目前引孔机 4 台，1~2 天内可以大面积施工，后天浇筑桩基，明天监理现场验孔。 2、本月底完成 1、2、3 方阵及第 4 方阵 50%引孔工作。 3、目前已完成成套支架 10MW 排产，现场完整试桩 1 组串。 4、箱变位置已确定，1#箱变位置可以根据现场实际情况调整。 5、土基路尽快完成碎石铺设，铺宽 3.5M。 三、阳朝光伏区地块： 1、现目前重点工作熟悉及勘察场区路径走向，具备放点的区域可以先进行放点。 2、电缆尽快完成排产计划。 四、集电线路： 1、A、B 线 5 天内完成交桩，考虑到场区容量发生变化，导线也作相应调整，明天上午项目部讨论。 五、送出线路及对侧： 具体工作明天上午项目部讨论。			

六、升压站

北侧坟设计到场外拟定方案。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/09/02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2023.7.12.

[illegible]