

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/09/22 下午 16:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、10 月 5~7 日第一批成套支架到场。 2、地锚桩及箱变钢筋原材需第三方检测。 3、桩孔内落土需清理干净后报验监理重新验孔。 4、每道工序完成自检合格后报监验收。 5、组件堆放做好地基加固及排水措施，并做好成品保护。 二、西沟光伏区地块： 1、整个场区放点尽快完成，以便箱变位置确定。 2、目前先进 4 台箱变。 三、送出线路及对侧： 1、对侧、送出、集电要求以书面形式向业主汇报情况说明，反馈协调难点。 四、升压站 1、本周 SVG 到场安装。 2、下周主变、一、二次舱到场，主变本月 22 日发货，26 日进场。一次舱明天到货、二次舱下周到货。 3、明天场区道路铺完，电缆沟下周完成。 4、北侧迁坟继续沟通。 5、下周电气安装增加至 20 人。 6、场区道路路基尽快形成。 7、主变沉降观测尽快形成记录。 五、现场安全文明施工 1、光伏场区注意落石、要专人排查。 2、升压站预制舱基坑周边做好安全围护。 3、新培增施工人员做好三级安全教育、购买工伤保险、签订劳务合同。 六、进度考核 1、对不按施工进度计划完成工作量的加以考核。 2、每 10 天做一次考核，对于完不成的按每天 5000 元进行考核，按有效工作日计。			

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/09/23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2023.9.22

姓名	单位名称	联系电话	备注
王辉	市北	15158158433	
王辉	上电万坤	18914664520	
王辉	上电万坤	18816276087	
王辉	上电万坤		
王辉	上电万坤	18734957077	
王辉	上电万坤	13959012080	
王辉	中规	1833558279	
王辉	中规	13191251955	
王辉	正衡监理	18927412411	
王辉	上电万坤	15834944666	
王辉	上电万坤	18435146585	
王辉	景强	13935711044	
王辉	中规	13994419813	
王辉	中规	15903507803	
王辉	景强	18236082198	
王辉	远维	15393060070	
王辉	上电万坤	1589999011	
王辉	上电万坤	18955161277	
王辉	景强	13860038899	