

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/06 下午 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：施工进度、协调、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、东郑光伏区地块： 1、下周进场 4 个支架安装班组（50-60 人），新增施工人员做好三级安全教育、购买工伤保险、签订劳务合同。 2、10 月 10 号支架发出 27MW，后续发出 11MW。 3、箱变基础采用砖墙构造柱基础。 二、西沟光伏区地块： 1、修路进度缓慢严重影响施工作业面开展。 2、下周计划开挖 3 台 2560KW 箱变基础。 三、送出线路及对侧： 1、深基坑开挖专项方案及时上报。 四、升压站 1、二次舱及柜体本周到货。一次舱及柜体，避雷针，主变附件，生活舱下周到货。 2、现场进度因天气原因与计划不符，需重新排列。 五、现场安全文明施工 1、升压站及送出线路已开挖基坑周边需做安全围护，挂标识标牌。 2、升压站临时用电的线缆需做好保护。 3、光伏场区悬崖边需布置安全警示标志，场内道路需悬挂限速牌，进场人员必须佩戴安全帽。 4、后期新进机械应提前报审。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2023.10.6

[illegible]