

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/10 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：施工进度、协调、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 2023 年 10 月 10 日监理临时例会			
一、东郑光伏区工程进展情况汇报			
1、目前放点完成 70%，进场引孔机械 7 台在开始引孔。			
2、目前还有 14000 到 15000 个孔还没引，目前浇灌好桩基础 6000 个左右。			
3、支架 10 月 11 日发货，12 日部分能到齐。进场工人大概 40 到 50 人左右，15 日准备试安装，电气人员 15 日进场。			
4、箱变基础验收好 7 个，11 日开始浇筑，9 号箱变运输浇筑不方便在考虑用装载机运料。			
二、西沟光伏区工程进展情况汇报			
1、1 区、2 区、3 区目前引孔 4000 个左右还有 2000 个左右大概 9MW15 日前完成引孔及浇灌。			
2、箱变 1 区、2 区、3 区基础验收完成。			
3、1 区、2 区、3 区高压电缆沟 20 日开挖。			
4、支架及组件 16 日开始试安装，大概十几个人。			
5、新的修路计划要发到群里。			
三、阳朝光伏区工程进展情况汇报			
1、人员及机械准备进场。			
四、升压站工程进展情况汇报			
1、主变 10 日晚上运输进场、11 日就位完成。			
2、11 日二次舱准备倒运进场就位。			
3、集电线路铁塔 26 日准进场 12 月中旬全部完成。			
4、4 条集电线路 C 线站农田需要协调，别外三条可以开展施工。			
五、业主单位要求与提醒事项汇报			
1、所有光伏区高压电缆不允许有接头，如要对接只能用分支箱，			

2、下周上电领导要来项目安全巡视，所有参建单位文明施工、把现场标志标牌挂好。

六、监理单位要求与提醒事项汇报

1、在巡视现场是发现部分施工人员未佩戴安全及未穿反光背心。请各单位加强对施工现场的安全管理和监督，确保施工人员的人身安全。

2、当每道工序完成后报监理验收合格后方可进入下一道工序。请各单位严格按照监理要求进行施工，确保工程质量和进度。

会议总结：

1、本次会议对各光伏区的工程进展情况进行了详细汇报，并针对存在的一些问题提出了解决方案和要求。各单位要加强沟通协调，确保工程按计划顺利进行。同时，各单位要高度重视安全问题，加强安全管理和监督，确保施工人员的人身安全。监理单位将严格把关工程质量和进度，确保项目顺利完成。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会 会议签到表

日期:2023.10.10

姓名	单位名称	联系电话	备注
王丹	平陆上电万坤	18914664520	
张世平	上电-公司	13472800155	
张世平	平陆上电万坤	15895909011	
杨瑞平	景隆	18335158297	
李邦国	景隆	13860038899	
张明杰	景隆	15752800309	
张世平	景隆	13935711044	
张世平	中机	18935736797	
马国治	中机	13643479829	
张世平	中机		
张世平	平陆上电万坤	18734957077	
张世平	上电-公司	18435144585	
张世平	上电万坤	15634944666	
王孝金	平陆上电万坤	13816172038	
张世平	景隆	18295938068	
周小勇	景隆	18956954415	
张世平	上电-公司	136704871	
方佳乐	上电-公司	13453675774	