

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/16 16:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、升压站： 1、一次舱本月 16 日到场、GIS 本月 15 日到。 2、本月 22 日完成独立避雷针、二次舱拼装；一次舱、主变本月 16 日安装完成。 3、GIS 试验月底完成，11 月 15 日具备联调条件所有设备本月 16 全部到场（否则按 100000 元考核）设备管理人员明天到场。 4、本月 20 日所有设备安装完成，接线本月底完成。 5、每天工作群里报明天机械、人员、施工计划。 二、西沟光伏区地块： 1、剩余 1310 基础浇筑完成，7000 点放点完成。 2、1~3 区明天引孔完成。 3、明天整套支架到场，本月 17 日试桩。 4、排版重新调整，与甲供材逆变 312 台相吻合。 三、东郑光伏区地块： 1、明天开始试桩，支架、组件安装本月 18 日陆续 开始增至到 70 人，本月 19 日开始组件安装。 2、箱变下月就位。 3、19 区清表受到当地村民阻工，明天协调。 四、阳朝光伏区地块： 1、下周二具备施工条件。 2、先放点，道路先修具备机械上山施工。 五、集电： 1、在协调中，C 线明开具备施工。 六、送出： 1、未完全完成协调可以先行施工，把问题先暴露出来逐一解决。 2、本月底全部完成。 3、G3 明天开挖，塔材已到 4 基，4 天后开始组塔。			

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会 会议签到表

日期: 2023.10.14.

姓名	单位名称	联系电话	备注
王排	上海电力设计院有限公司	18914664520	
王博	上海电力设计院	18816276087	
梁超	上海电力	15634944666	
张华	上海一公司	13472800155	
谢忠铭	上海电力	15891909011	
张军辉	上海电力	18734957077	
王冲	上海电力	19955161277	
高加	山西中核	13652640485	
张涛	景骏	13031839871	
周小勇	景骏	18956954415	
赵二铭	运维	18734913642	
王利科	山西景骏	13935711044	
王利科	中核	13643479829	
王利科	中核	13935713679	
王利科	上海电力	18735123490	
王利科	上海一公司	1387948071	