

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/26下午 16:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：			
一、升压站：			
1、消防水池土方开挖按专项施工方案重新放坡，逃生通道做成阶梯状。			
2、离基坑边缘 800 重搭围栏。			
3、北侧土体位移，委托第三方现场实测。			
4、基坑回填土方要做密实度。			
二、西沟光伏区地块：			
1、箱变明天开始砌筑，已完成引孔 6700 孔。			
2、砼浇桩完成 2360 基，下周二开始试桩。			
3、本月 23 日第一批完整支架到货，如果未能按计划进场，按每天 5000 元考核，同时修路也按每天 5000 元考核。			
4、做好防护网。			
5、道路施工计划发到工作群里。			
6、编制抢工计划方案。			
三、东郑光伏区地块：			
1、第一批完整支架本月底到货（27MW），否则按每天 5000 元考核。			
2、目前完成引孔 19420 孔，10 台箱变，39MW。			
3、放点实际数量重新理一遍。			
4、19#区域 2 天后开始完成青苗赔付，开始清表。			
5、本月 23 日开始支架安装，安装工人 35 人。			
6、材料运输编制专项施工方案			
7、资料及时报监，加快清表速度。			
四、阳朝光伏区地块：			
1、总工作量 10MW。			
2、引孔机 3~5 台，人工引孔机 2 台。			
3、明天机械进场，放点 4 人，共 2 组。			
4、抓紧落实开工，施工道路修筑编制施工进度计划。			
五、集电：			
1、下周一 3 基具备开挖条件，如果完不成加以考核			
2、西沟段放点已完成			

3、D 线（阳朝）35 基已完成放点。 4、A、B 座标点已出来。 5、明天提供进度计划（包括材料、人员）			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表 临时名单

日期: 2023.10.20,

姓名	单位名称	联系电话	备注
张淑娟	上海八坤新能源	1588889011	
王博	新陆电石电石能源	1894664520	
李军	平陆电石电石新能源	18934957077	
张华	中电-公司	13472800155	
王博	中电-公司	1881627681	
王博	中电-公司	1843544585	
王博	正衡 监理	13816172038	
王博	中电-公司	15135536801	
杨文博	景骏	18003231238	
平文博	景骏	13849809100	
王博	景骏	13935711044	
王博	阳朝	18655638603	
王博	中电	1583418044	
王博	中电	13643479879	
王博	中电	1893738791	
胡志公伟	景骏	13933643211	
王博	中电-公司	1387048071	
王博	正衡	189342811	
王博	景骏	13546486708	