

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/24 下午 18:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、升压站： 1、重新排进度计划，起点本月 26 日开始，明天报监理项目部。 2、目前电气安装仅 12 人，尽快上人，厂家 1 人现场指导安装。 3、北侧侧坟尽快迁移。 4、事故油池、污水池等地下土建设施尽快完成，道路尽快出图。 二、西沟光伏区地块： 1、西沟本月 27 日开始试桩，明天电缆沟槽开挖。 2、本月 26 日整套支架完成进场。 三、东郑光伏区地块： 1、已完成 3 组试桩。 2、支架安装尽快增加安装人员。 四、阳朝光伏区地块： 1、明天场区开始修路。 2、人孔引孔Φ150、深 1200，要求出设计变更。 五、集电： 1、目前 2J 人工掏挖，完成后报监理验收。 六、送出： 1、18J 已掏挖完成。 2、本周五开始组塔。 七、其他： 1、光伏区电缆尽快送检。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2013.10.24	会议地点	项目部
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王将	中铁六局	18914664520	
2	王将	中铁六局	18816276087	
3	张彬	中铁六局	13472800155	
4	杨瑞峰	中铁六局	1833558177	
5	王建国	中铁六局	13935711444	
6	王建国	中铁六局	13860038899	
7	储冬	中铁六局	18956954415	
8	王建国	中铁六局	18734957077	
9	王建国	中铁六局	13191256955	
10	王建国	中铁六局	15235727620	
11	王建国	中铁六局	15895909011	
12	王建国	中铁六局	18435144585	
13	王建国	中铁六局	15634944666	
14	王建国	中铁六局	15135536801	
15	王建国	中铁六局	13816172038	
16	王建国	中铁六局	13643479879	
17	王建国	中铁六局	18256182008	
18	王建国	中铁六局	15155187698	
19				
20				