

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/07 下午 15:00
会议主持人	黄永革		

会议主题：施工进度、协调

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：

一、升压站、送出：

- 1、答应本月 15 日前接线完成。
- 2、明天蓄水池、污水池砼浇筑完成。
- 3、未提供耐压单位资质。
- 4、增加工器具房已跟设计联系。
- 5、中控台已在落实。
- 6、跟二次厂家电脑一事尽快落实。
- 7、油化检指标检测项目不齐。
- 8、明天再确认，北侧迁坟当地不同意。

二、送出：

- 1、11、13、14 共 3 基尚未协调完成，本月 15 日协调完成。
- 2、24~32 基因手续不全不同意施工。

三、集电线路：

- 1、已落实 35 基具备施工条件（东郑段），重点放在 A、B 线上（东郑 45 基）。
- 2、后天累计增加至 50 人施工人员。

四、西沟光伏区地块：

- 1、试桩多试组。
- 2、尽快增加安装人员。

五、东郑光伏区地块：

- 1、支架安装完成 43 组。
- 2、平均每天每人装 1 组串，高峰值施工人员达到 150 人。
- 3、从今天开始不受外部环境影响施工。
- 4、后天天试装逆变器。

六、砼冬季施工：

做好砼冬季施工，桩基砼浇筑滑槽时，做好砼不受冻保温措施，力保砼强度不受天气影响。

主送单位

上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司

抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2013.11.7	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王峰	中铁电建万坤	18146624520	
2	王峰	中铁电建	15156156433	
3	王峰	上电万坤	13759012080	
4	王峰	上电公司	13472800155	
5	王峰	上电公司	19155161277	
6	王峰	中电电力	13653640485	
7	王峰	景骏	13860038899	
8	王峰	景骏	15752800304	
9	王峰	中电电力	15834180241	
10	王峰	景骏	18031839671	
11	王峰	上电公司	1387148571	
12	王峰	上电公司	1585509011	
13	王峰	上电公司	18435144585	
14	王峰	景骏	18003231238	
15	王峰	中电电力	13643479879	
16	王峰	景骏	18956954415	
17	王峰	景骏	15155187698	
18	王峰	景骏	13133643211	
19	王峰	景骏	13935711044	
20	王峰	上电万坤	15211626137	