

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/14 下午 5:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：施工进度、协调			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 一、升压站： 1、答应本月底具备调试条件。 2、下月 10 日具备带电条件。 3、管母已排产，下周二到场。 4、本月底电气安装完成。 5、事故油池严格按图施工。 二、送出： 1、砼浇筑完成 18 基。 2、9、10、11、13、14#塔尚未协调完成。 3、增组塔施工队伍所有人员先报监：身份证、三级安全教育培训、安全技术交底、登高证、三甲以上体检证（有效期刚进该现场时间为准）。 三、集电线路： 1、D 线 1~17J 协调完成。 2、AB 线 19~45J 协议已签。 3、张村 C 线 3~18 尚未协调完成。 4、协调完成共 54J。 5、本周累计完成砼浇筑 20J。 四、西沟光伏区地块： 1、安装组件人员不能满足施工进度要求。 2、本月底支架安装完成（7MW）。 3、6MM² 光伏线使用部位，尽快与设计联系。 4、组件安装要求完成成片区域。 五、东郑光伏区地块： 1、今晚增加安装人员累计 60 人。			

2、尽快增加安装人员及箱变砼浇筑。

3、下周二、三组件到货检。

六、砼冬季施工：

1、做好砼冬季施工，桩基砼浇筑滑槽时，做好砼不受冻保温措施，力保砼强度不受天气影响。

2、送出、集电塔基砼浇筑做好保温防冻措施。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2023.11.14	会议地点	
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	马飞	长江生态	15618758711	
2	王井	平陆坡分中	18914664520	
3	张富锦	上电万坤	13959012080	
4	张华	上电一公司	1347280055	
5	王明杰	景骏	15752800309	
6	王书国	景骏	13860038899	
7	张伟	景骏	1303839011	
8	马建利	景骏	13935711044	
9	王东	景骏	15135536801	
10	王磊	上电一公司	18435144585	
11	方佳华	上电一公司	13453615774	
12	杨文博	景骏	18003231238	
13	刘书阳	长江生态	13339181421	
14	张利军	上电万坤	1521162637	
15	张小强	景骏	18256082998	
16	王翔宇	上电万坤	1825123470	
17	王	中电电力	15235727624	
18	陈伟	中电电力	13191256955	
19	王建国	中电电力	13643478879	
20				