

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/24 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：施工进度、协调、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 2023 年 11 月 24 日监理例会 一、东郑光伏区工程进展情况汇报 1、桩基础引孔 100 个 2、桩基浇筑 2169 个 3、支架安装 270 组 4、组件安装 156 块 二、西沟光伏区工程进展情况汇报 1、支架安装 175 组 三、集电线路进展情况汇报 1、AB 线基础浇筑 4 基（AB32-AB35） 2、D 线基础浇筑 4 基（D9-D12） 四、阳朝光伏区工程进展情况汇报 1、施工道路 400m 五、升压站工程进展情况汇报 1. 水工泵房内外墙面抹灰完成，线管安装完成，照明配电箱安装完成。 2. 升压站北侧护坡砌筑。 3. 升压站西侧护坡土方开挖完成。 4. 二次舱至水工泵房电缆沟基础钢筋绑扎支模及验收，混凝土浇筑，模板拆除完成。 5. 一次舱二次舱生活舱舱体接地焊接。 6. 一次舱二次舱生活舱台阶砌筑完成，一次舱二次舱生活舱台阶抹灰完成。 7. 一次舱二次舱生活舱基础抹面完成 8. 一次舱二次舱散水浇筑完成。			

9. 一次舱南侧至围墙外电缆沟道模板拆除完成。
10. 污水蓄水池至水工泵房后混凝土底板浇筑完成。
11. 事故油池基坑开挖。
12. 升压站接地网开挖、接地网铺设焊接验收及基坑回填。
13. 一次舱南侧至围墙外电缆沟线缆支架焊接。
14. 一次舱进线柜线缆孔洞封堵。
15. 户外导线压接，网线敷设，蓄电池安装，电缆头制作。站用变电缆敷设。
16. 安装 400v 母线桥，焊接电缆支架，二次接线。

六、 业主单位要求与提醒事项汇报

1、东郑支架桩浇筑现场人员太少，见意把安装人员调过来一起早点把支架桩浇筑完成，以防后面的天气下降。升压站抓紧把后面零零散散的活收完。西沟抓紧时间调一批熟练工，最近进度缓慢。所有参建单位要知晓目标 1230 并网。

七、 监理单位要求与提醒事项汇报

1、 二次质检大概在 25 日到 30 之间要来现场，所有参建单位把资料完善，整改通知单闭环回复。

2、所有光伏区交流电缆线送检、箱变油样送检、支架基础桩 抗拉拔实验尽快确认送检。

3、所有参建单位验收要提前一天报备总包，有总包报验业主单位及监理单位。

4、现在天气温度下降浇筑混凝土要做保温保护实施。

会议总结：本次会议主要对各工程的进展情况进行了汇报和讨论，并提出了相应的决策和行动项。各参建单位要按照要求进行工作，确保工程顺利进行。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		2023.11.24		会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门		联系方式	
1	王博	平陆电厂		18914664520	
2	张峰	上电-公司		13472800155	
3	陈邦国	景强		13860038899	
4	杨瑞军	景强		18335158279	
5	曹博博	景强		15593060070	
6	杨永	中电		1365714483	
7	王全	正德工程		13816172038	
8	杨博	景强		18003231238	
9	毛升欣	上电-公司		1387014891	
10	谢明	上电-公司		15895909011	
11	储冬	景强		18956954415	
12	张瑞	景强		18031839311	
13	高建利	景强		13935722044	
14	郭富强	上电万坤		13959012080	
15	王长	中电		15834180241	
16	李国	中电		13643479879	
17					
18					
19					
20					