

# 会议纪要



工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

|       |        |      |                      |
|-------|--------|------|----------------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年12月01日下午 16: 00 |
| 会议主持人 | 王孝金    |      |                      |

会议主题: 施工进度、协调、安全

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加, 本次会议达成如下共识:

2023 年 12 月 01 日监理例会

## 一、东郑光伏区工程进展情况汇报

- 1、桩基础引孔 308 个
- 2、桩基浇筑 2820 个
- 3、支架安装 187 组
- 4、组件安装 1118 块

## 二、西沟光伏区工程进展情况汇报

- 1、支架安装 370 组
- 2、组件安装 104 块

## 三、集电线路进展情况汇报

- 1、AB 线基坑开挖 3 基 (AB37、AB42、AB45), 基础浇筑 5 基 (AB39-AB43)
- 2、D 线基础浇筑 8 基 (D6-D8、D13-17)
- 3、C 线基坑开挖 3 基 (C3-C5), 基础浇筑 1 基 (C8)

## 四、阳朝光伏区工程进展情况汇报

- 1、施工道路 230m

## 五、升压站工程进展情况汇报

1. 事故油池罐吊装就位。
2. 污水一体化设备吊装就位。
3. 升压站接地网基坑开挖、接地网铺设焊接验收, 基坑回填完成。
4. 水工泵房消防管道及设备安装。
5. 一次舱二次舱生活舱台阶抹灰完成。
6. 西侧护坡清水围墙石头地基砌筑完成, 西侧护坡砌筑完成并美缝, 北侧护坡砌筑及

美缝。

7. 升压站厂区污水井及管道开挖，管道敷设及孔洞封堵，基坑回填完成。

8. 升压站油池井及管道基坑开挖，管道敷设及孔洞封堵。

9. 直流屏带电，设备带电，电缆支架焊接，二次线接地网线和通信线敷设，gps 对时接线，二次挂电缆挂牌，GIS 做防火封堵，架构爬梯螺丝紧固，敷设危废间，水泵房电缆，敷设户外照明电缆，变压器、GIS 局放试验耐压试验，GIS 常规试验，母线桥安装

## 五、业主单位要求与提醒事项汇报

1、现场施工人员要佩好防寒保暖棉帽。

2、施工人员宿舍要配好灭火器。

3、光伏区摆放组件料场要配置灭火器。

4、升压站设备试验报的假资质，所有设备要求重新再做一次试验。

## 七、监理单位要求与提醒事项汇报

1、光伏区支架安装高低不平整严重影响设计规范立即整改

2、升压站部分隐蔽工程环网接地、污水管道、没有报验就回填，不符合规范施工要求重新开挖复查。

3、后面人员进场三级教育没有上报抓紧时间报总包。

4、现场还有个别人员没佩戴安全帽要加强管理

**会议总结：**本次会议主要对各工程的进展情况进行了汇报和讨论，并提出了相应的决策和行动项。各参建单位要按照要求进行工作，确保工程顺利进行。

|      |                                          |      |            |
|------|------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司 |      |            |
| 抄送单位 | 平陆上电万坤新能源有限公司                            |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                           | 发文时间 | 2023/12/01 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到单

| 会议主题 |     | 岩组会议      |             |
|------|-----|-----------|-------------|
| 会议时间 |     | 2023.12.1 | 会议地点        |
| 序号   | 姓名  | 单位/部门     | 联系方式        |
| 1    | 王林  | 电上电万坤     | 1394664520  |
| 2    | 王若金 | 正衡监理      | 13816172038 |
| 3    | 谢富祥 | 电上电万坤     | 13959012080 |
| 4    | 张华  | 电上电万坤     | 13472800155 |
| 5    | 王若金 | 正衡监理      | 1392412411  |
| 6    | 王若金 | 正衡监理      | 13860038899 |
| 7    | 王若金 | 正衡监理      | 18031838311 |
| 8    | 王若金 | 正衡监理      | 12653670425 |
| 9    | 王若金 | 正衡监理      | 18256082198 |
| 10   | 王若金 | 正衡监理      | 1842544585  |
| 11   | 王若金 | 正衡监理      | 13453675774 |
| 12   | 王若金 | 正衡监理      | 15895909011 |
| 13   | 王若金 | 正衡监理      | 13935711044 |
| 14   | 王若金 | 正衡监理      | 18003231238 |
| 15   | 王若金 | 正衡监理      | 13339181421 |
| 16   | 王若金 | 正衡监理      | 16655612028 |
| 17   | 王若金 | 正衡监理      | 18655638603 |
| 18   | 王若金 | 正衡监理      | 18295938068 |
| 19   | 王若金 | 正衡监理      | 13933643211 |
| 20   |     |           |             |